

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- 1287 7801/2/32 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 01217

0412... 123 7821/01 *****

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in S.MICHELE SALENTINO.-

Legge 30/12/1960 n.1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc.Coop. CO.RE.FA. - FASANO -

Importo a base d'asta£.40.400.000.=

Importo al netto del ribasso dell'1,31%

£.39.870.760.=

- Importo netto aggiuntivo", 2.885.000.=

- VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno diciotto
del mese di gennaio nel Cantiere dei lavori suddet-
ti - Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei lavori,

VISTO IL CONTRATTO n.4758 del 4/7/1966 registrato a
Brindisi il 6/7/1966 al n.1219 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 2/8/1966, che
fissava per il giorno 27 luglio 1967 il termi-
ne per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
5/6/1967;

VISTA la perizia suppletiva in data 29/6/1967;

VISTO la provveditoriale n.25326 del 16/9/1967, che

approva la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5112 del 30/9/1967 registrato a Brindisi il 18/10/1967 Nal n.2149 Mod.I, che proroga di gg.40 il termine utile per la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 18/10/67 che fissa il termine per l'ultimazione al 9/12/1967;

VISTO l'ordine di servizio n.1 che proroga i lavori al 18/1/1968;

ha proceduto, in contraddittorio con il Geom.PI6 Carparelli, in rappresentanza della Soc.Coop.COREFA - Fasano, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Soc.Coop.CO.RE.FA.)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

V I S T O: IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)

