

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

OSTUNI - Rione Melogna - Cantiere 15562 -

Impresa; SARDELLA Luigi -

Importo al netto del ribasso del 6,72% L.93.606.480.=

Importo netto perizia fabbricati del

21.7.1960....." 3.415.000.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI PRINCIPALI

L'anno millenovecentosessanta il giorno diciannove del mese di Novembre nel Cantiere dei lavori suddetti;

Il sottoscritto Dott.Ing.Olindo ANGELINI, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi.

VISTO il contratto n°2126 del 5.8.1959 reg. a Brindisi il 7.8.1959 al n.279 Mod.I-Vol.114.=

VISTO il verbale di consegna in data 21.9.1959;

VISTO la perizia suppletiva fabbricati, in data 21.7.1960;

VISTO il verbale di sospensione in data 8.9.1960;

VISTO il telegramma n.25450/FA del 2.11.1960 che approva la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n.3345 del 10.11.1960 reg.

a Brindisi il 19.11.1960 al n.869 Mod.I per

L.3.415.000.=;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinano la sospensione dei lavori, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori si possano riprendere.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni dieci, per cui l'ultimazione dei lavori principali dovrà avvenire il giorno 28 Novembre 1960.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Serradella Luigi

i. Olinde Angelini

V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

