

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Cooperativa C.E.P.A.I. - Rione Commenda
Prolungamento Via Sicilia - Cantiere 16012 -
Impresa: SERAFINI Giovanni - L e c c e -

Importo a base d'asta L.36.800.000,=

Importo netto del ribasso del 6,85% L.34.279.200,=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno ventinove
del mese di Settembre nel Cantiere dei lavori suddet
ti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Leonardo Potì, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 13.1.1960;

VISTO l'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalto

che fissa in giorni 360 consecutivi e continui

il termine per l'ultimazione dei lavori e quin

di al 7.1.1961;

CONSIDERATO che non si può procedere al completamen
to delle opere di rifinitura se non avranno inizio
i lavori per l'impianto di riscaldamento come da

contratto n°3263 del 18.8.1960.

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori medesimi, che saranno ripresi non appena ultimati i succitati lavori che ne consentiranno la prosecuzione.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni 100 (cento).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(SERAFINI Giovanni) (Dott. Ing. Leonardo POTI*)

Serafini Giovanni *Leonardo Poti*

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

