

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione 19-20-21-22° lotto case popola-
ri in Brindisi-Via Imp. Adriano-Via Romolo.

Legge 2/7/949, n. 408 - Esercizio 1955/56

Impresa: Antonucci Alberto

Importo contrattuale L. 72.825.000

Contratto in data 21/9/956 ~~reg.~~ n. 1177 reg. a Brindisi
il 28/9/1956 al n. 446 mod. I vol. 108

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno sedi-
ci del mese di giugno nel cantiere dei lavori sud-
detti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori, unitamente all'Impresa Antonucci Alberto;

VISTO il verbale di consegna in data 21/9/1956;

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto che
fissa in mesi dodici il termine utile per la ultima-
zione dei lavori per cui questa doveva avvenire il
20/9/1957;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
16/9/1957;

CONSIDERATO che con l'approvazione della perizia sup-

pletiva ~~è~~ venuta a cessare la causa che aveva determinato la sospensione.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 4 (quattro) e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 20 del mese di giugno 1958.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature] *[Signature]*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

