

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di
Brindisi - Rione Perrino - Comparto "B" - Alloggi 44
Vani convenzionale 255.71 - P.I.001/86/1 - Legge 5
8/78 n.457 art.41 - 2° Biennio.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. - Bari -

Importo a base d'asta £.1.439.767.000

Importo contrattuale in c.t. £.1.410.000.000

Importo atto di sottomissione £. 65.616.169

CONTRATTO in data 27/12/1982 rep. n.6055, reg. a
Brindisi il 28/12/1982 al n.5964 Mod.I°.

Atto di sottomissione in corso di registrazione.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentottantacinque il giorno dicia-
sette (17) del mese di Giugno in Brindisi, il sotto-
scritto Dott.Ing.Antonio LONGO, nella qualità di Di-
rettore dei lavori, unitamente all'Avv.Giovanni DEGEN-
NARO, il rappresentanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l.
da Bari, esecutrice dei lavori di che trattasi:

-VISTO il contratto in epigrafe;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 5
5/1982;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in

data 6/5/1982;

+VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 27/12/1982;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data
3/1/1983;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 in
data 24/8/1983;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data
6/11/1983;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3 in
data 1/12/1983;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.3 in data
15/3/1984;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.4 in
data 15/3/1984;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.4 in data
16/5/1985; che fissa la nuova scadenza dei lavori per
il giorno 24 Giugno 1985;

CERTIFICA che i lavori in oggetto sono stati ultima-
ti il giorno diciassette giugno mellenovecentottanta-
cinque, (17/6/1985) e quindi entro il tempo utile
contrattuale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalla parti.

L'IMPRESA

(EDI.CO.M. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

