

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

Lavori di IN ORIA ALLA VIA PROVINCIALE PER LATIANO.=

GENNARI GENNARO DA ORIA.=
Impresa _____

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 10 ottobre 19 75

CONTRATTO in data 30.11.1973 5603 approvato a Br il 4.12.1973 al n.4785



Mod.I°; I° atto aggiuntivo del 23.1.75 n. 5648 reg. a Br il 30.1.75 al n.362

Mod.I° e 2° atto agg.vo dell'8.9.75 n.5662 reg. a Br il 11.9.75 al n.8886 Mod.II°=
data _____ N. _____

Importo del progetto L.		108.699.142	Data della consegna		20.12.73
1° ATTO AGGIUNTIVO L.		5.254.999	Data dell'incominciamento dei lavori		20.12.73
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 2° ATTO AGGIUNTIVO L.		9.675.935	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori		15.12.74
AUMENTO D'ASTA DEL 13,40% L.		123.630.076	I lavori rimasero sospesi o prorogati per		301
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.		16.566.430	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è		12.10.75
del quale impegnato	Per espropriazione L.	TOTALE L.	Giorni impiegati in più		
	» mag. lavori imprev. »		» » meno		
	» lavori ad economia »				
	» sorveglianza e dir. »				
	TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	2	Scavo di materie Mc.	1744,929	1.200	£.	2.093.914,80
2	62	Ferro omogeneo Kg.	54625,27	180	"	9.832.548,60
3	33	Calcestruzzo a qli 1,50 Mc.	200,534	9.000	"	1.804.806,00
4	31	" fondaz. " 3,00 "	599,608	15.000	"	8.994.120,00
5	31b	Calcestrz. aqli 3 elevaz. "	55,592	20.000	"	1.111.840,00
6	15	Muratura tutta tufo "	73,42	8.500	"	624.070,00
7	52	Vespaio "	1066,89	1.900	"	2.027.091,00
8	34	Solette Mq.	8,97	5.900	"	52.923,00
9	1	Scavo di materie Mc.	84,27	1.900	"	160.113,00
10	90	Tubazione Ø 150 Ml.	131,80	1.450	£.	191.110,00
11	89	" Ø 125 "	179,90	1.300	"	233.870,00
12	119	Pozzetti sifonati N.	13	12.000	"	156.000,00
13	121	Pozzetti non sifonati N.	13	6.000	"	78.000,00
14	100	Tubazione ferro zincato Mq.	345,50	1.300	"	449.150,00
15	48	Intonaco esterno Mq.	194,04	800	"	155.232,00
16	9	Formazione di rilavati Me.	3092,52	1.200	"	3.711.024,00
17	82	Cordoni Ml.	471,40	2.200	"	1.037.080,00
18	53	Massetto Mq.	317,50	625	"	198.437,00
19	58	Pietrini Mq.	317,50	1.300	"	412.750,00
20	61	Tappetino bitumato Mq.	3242,95	1.100	"	3.567.245,00
		SOMMANO LAVORI A MISURA			£.	<u>36.891.324,40</u>
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
21		Rustico compreso terrazze 54%				
		54% x 100% x £. 85525.590			£.	46.183.818,58
22		Tramezzi e intonaci interni 8%				
		100% x 8% x 85.525.590			£.	6.842.047,19
23		Pavimenti e rivestimenti 10%				
		100% x 10% x 85.525.590			£.	8.552.559,00
24		Infissi 12%				
		100% x 12% x 85.525.590			£.	10.263.070,80
25		Impianti 6%				
		100% x 6% x 85.525.590			£.	<u>5.131.535,40</u>
		LAVORI A FORFAIT A RIPORTARE				£. 76.973.030,97

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			£.	76.973.030,97
26		COMPLETAMENTO FABBRICATO 10%				
		100% x 10% x 85.525.590			£.	8.552.559,00
		SOMMARIO LAVORI A FORFAIT			£.	85.525.589,97
		LAVORI A MISURA			£.	36.891.324,40
		TOTALE LAVORI ESEGUITI			£.	122.416.914,37
		AUMENTO D'ASTA DEL 13,40%			£.	16.403.866,52
		TOTALE GENERALE			£.	138.820.780,89
		-a detrarre acconti corrisposti all'impresa:				
1		27.2.74 £. 24.260.000				
2		20.5.1974 £. 14.720.000				
3		4.9.74 £. 24.820.000				
4		27.1.75 £. 13.500.000				
5		30.6.75 £. 34.500.000				
6		13.11.75 £. 19.385.638				
		TOTALE £. 131.185.638			£.	131.185.638,00
		RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA			£.	7.635.142,89
		CHE SI ARROTONDA A			£.	7.635.142,00
		(diconsi lire settemilioneisecentotrentacinquemilacentotrenta- duelire).=				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		Dott. Ing. Antonio Longo				
						
		IL PRESIDENTE				
		(Dott. Raffaele Fischetto)				
		REGIONE PUGLIA				
		ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI				
		UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI				
		15 GEN. 1977				
		Visto: L'INGEGNERE CAPO				
		(Renato Lonoce)				
						
						