

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori (GESCAL) nel Comune di BRINDISI
Quartiere S. ELIA - (Programma d'intervento n° 1312 - LOTTO A/2 - LEGGE 14
gennaio 1963 n° 60.-

Impresa LUIGI SARDELLA E FIGLI s.r.l. - FASANO -

7° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 24.8. 19 73

CONTRATTO in data 8.8.1972 n. 6670 REGISTRATO a Brindisi il 9.8.1972 al
n° 1749 - Mod. I - Atto aggiuntivo n° 5583 del 5.2.1973 n° 5583, registrato a
BRINDISI il 7.2.1973 al n° 738 - Mod. I.-

Importo del progetto a base d'asta	L.	594.139.792,00	Data della consegna	24.7.1972
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10,38</u> per cento	L.	532.468.081,00	Data dell'incominciamento dei lavori	24.7.1972
Importo netto periz. supplet.	L.	12.719.053,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	14.1.1974
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	5.003.906,00	I lavori rimasero sospesi per gg.	10
Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	120
» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempe. utile è	24.5.1974
» lavori ad economia »		5.000.000,00	Giorni impiegati in più	
» sorveglianza e dir. »			» » in meno	
» IMPREVISTO »		3.906,00		
TOTALE somma impegnata	L.	5.003.906,00		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo a sez. determinata mc.	347,84	1500.=	521.760,00	
2	32	Calc. dosato a Kg. 200 "	204,68	10000.=	2.046.800,00	
3	31	" " " 300 "	1217,47	15000.=	18.262.050,00	
4	62	Ferro omogeneo. Kg.	107708,13	180.=	19.387.463,40	
5	4	Scavo a sez. ampia di sbanc.	7595,63	1000.=	7.595.630,00	
6	31b	Ciec. dos. a Kg. 300 elev.mc.	125,49	18500.=	2.321.565,00	
		SOMMANO LAVORI A MISURA.			£.	50.135.268,40
		B) - SISTEMAZIONE ESTERNA				
7	3	Scavo di sbancamento. mc.	6500,00	1100.=	7.150.000,00	
8	62	Pavimentazione stradale "	1949,40	2500.=	4.873.500,00	
		SOMMANO SISTEMAZIONE ESTERNA.			£.	12.023.500,00
		C) - LAVORI A FORFAIT				
9	11	CSA: RUSTICO 48%				
		48% x 530.250.951 x 90%			229.068.410,83	
10	11	CSA. TRAMEZZI ED INTONACI 8%				
		8% x 530.250.951 x 70%			29.694.053,26	
11	11	CSA. PAVIMENTI E RIVEST. 10%				
		10% x 530.250.951 x 75 %			39.768.821,33	
12	11	CSA. INTONACO ESTERNO 6%				
		6% x 530.250.951 x 75%			23.861.292,80	
13	11	CSA: INFISSI 12%				
		12% x 530.250.951 x 45%			28.633.551,35	
14	11	CSA: IMPIANTI 9%				
		9% x 530.250.951 x 40%			19.089.034,24	
15	11	CSA: COMPLETAMENTO FABBR. 7%				
		7% x 530.250.951 x 45%			16.702.904,96	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT:			£.	386.618.068,77
		TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT.			£.	448.976.837,17
		- a dedurre il ribasso d'asta del 10,38%			"	46.603.795,70
		RESTANO NETTE.....			£.	402.373.041,47
		IL PRESIDENTE			IL DIRETTORE DEI LAVORI	
		(Dott. Raffaele FISCHETTO)			(Dott. Ing. ANTONIO LONGO)	



[Handwritten signature of Dott. Raffaele FISCHETTO]

[Handwritten signature of Dott. Ing. ANTONIO LONGO]