

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Completamento rivestimento esterno e divisione terrazze alle Palaz-
zine GESCAL in Brindisi Area B - Cant.154/BR.Cant.

Impresa Ing. RUGGERO LECCISI - BRINDISI -


2° **STATO** ^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 30 Settembre 19 70

CONTRATTO in data 15/6/70 approvato registrato a Brindisi il
23/6/70 al n. 5268 Mod. II

data N.

Importo del progetto L.		8.720.000 =	Data della consegna . .	15/6/70
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u> </u> per cento . . L.		8.720.000 =	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	15/6/70
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	14/10/70
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »			
	» sorvegli. e dir. »		Giorni impiegati in più .	
TOTALE somma impegn. L.			» » meno .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Chiusura dei giunti del rivestimento esterno ecc. mq.	3000	= 1550	= 4.650.000	=
2	2	Protezione rivestimento esterno con impermeabiliz zante ecc. mq.	3000	= 700	= 2.100.000	≠
3	3	Pannelli in ferro ecc. Kg.	660	= 450	= 297.000	===
SOMMANO					7.047.000	= =====
Visto:  IL PRESIDENTE (Grand.Uff. Le Com.te U.G.VALLARINO)					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.GIOVANNI ROMA) 	