

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in FASANO - Prativa

26084 - Cantiere 15633.-

Impresa CARPARELLI NICOLA

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25 FEBBRAIO 19 60

CONTRATTO in data 5/8/1959, n. 2125 approvato e registrato a Brindisi

il 7/8/1959 al n. 280 mod. I vol. II 4.-

data N.

Importo del progetto a base d'asta	L.	<u>62.319.045, =</u>	Data della consegna	<u>14/9/1959</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,50</u> per cento	.	<u>60.137.878, =</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>9/9/1960</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						30.180.397,10
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo di sbancam.terra me.	100,=	600,=	60.000,=	—
2	6	Idem di roccia "	350,=	1500,=	525.000,=	—
3	22	Calcestruzzo a Kg.200 "	284,80	6200,=	1.765.760,=	—
4	1	Scavo di fondazione terra "	119,33	800,=	95.464,=	—
5	5	Idem in roccia "	397,96	1800,=	716.328,=	—
		Sommano lavori a misura				3.162.552,=
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	11	C.S. - Rustico: ✓ 95% x 48% x 58.568.925 ✓			26.707.429,80 ✓	10% 2.811.308,40 ✓
7	"	Tramezzi e intonaci: ✓ 44% x 8% x 58.568.925 ✓			2.061.626,16 ✓	20% 937.102,80 ✓
8	"	Pavimenti e rivestimenti ✓ 30% x 10% x 58.568.925 ✓			1.757.067,75 ✓	15% 878.533,88 ✓
9	"	Impianti ✓ 35% x 9% x 58.568.925 ✓			1.844.921,14 ✓	20% 1.054.249,65 ✓
10	"	Completamento fabbricato ✓ 20% x 7% x 58.568.925 ✓			819.964,95 ✓	12% 491.978,97 ✓
11	"	Ringhiere ✓ 15% x 6% x 58.568.925 ✓			527.120,32 ✓	15% 527.120,32 ✓
		Sommano lavori a forfait				33.718.130,12
		Totale lavori a misura e a forfait				36.880.682,12
		a dedurre il ribasso del 3,50%				1.290.823,87
		RESTANO NETTE LIRE				35.589.858,25

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Olindo ANGELINI)

i. Directo Aufel



Visto: IL PRESIDENTE
(Comm. Con. Ubaldo G. VALLARINO)