

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in FASANO

N. 14 alloggi - Legge 30.12.1960, N.1676.==

Impresa **SANDRELLA Luigi e Figli s.r.l. - Fasano -**

6° STATO (a) d'avanzamento ed dei lavori eseguiti a tutto il 1 luglio 19 73
ultimo

CONTRATTO in data 25.5.1972 n. 5486 REGISTRATO a Brindisi al n.1102

11 26.2.1972 Mod.I. 23

Atto aggiuntivo n.5584 del 3.2.1973 reg. a Brindisi il 7.2.1973 al n.739 Mod.I

Importo del progetto a base d'asta L.		70.355.976,52	Data della consegna	8.5.1972
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,949 per cento perizia suppletiva L.		65.466.846,70	Data dell'incominciamento dei lavori	8.5.1972
. L.		14.130.000,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	2.5.1973
. L.		16.097.800,00	I lavori rimasero sospesi per gg.	1.7.1973
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.			I lavori rimasero prorogati per gg.	60
del quale impegnato	spese notarili Per espropriazione L.	100.000,00	Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	
	» mag. lavori imprevis. »	7.835.000,00	Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia »	1.300.000,00	» » in meno	
	» sorveglianza e dir. »	6.862.800,00		
	» _____ «			
TOTALE somma impegnata L.		16.097.800,00		

a) *d'avanzamento finale.*

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	31b	Calcestruzzo a Kg.300 mc.	16,=	18.000,=	288.000,00	
2	62	Ferro omogeneo Kg.	1.413,82	180,=	254.487,60	
3	15	Muratura tufo mc.	12,05	7.500,=	90.375,00	
4	121	Forsetti d'ispezione N.	34,=	6.000,=	204.000,00	
5	90	Eternit Ø 150 ml.	342,=	1.450,=	495.900,00	
6	33	Calcestruzzo a Kg.150 mc.	365,38	8.500,=	3.105.730,00	
7	9	Rilevati "	8.644,96	1.100,=	9.509.456,00	
8	1	Scavo di terra "	452,59	1.460,=	656.255,50	
9	32	Calcestruzzo a Kg.200 "	241,13	10.000,=	2.411.300,00	
10	52	Vespaio "	77,27	1.900,=	146.813,00	
11	53	Massetto mq.	386,36	625,=	241.475,00	
12	58	Pavimento in pietrini "	386,36	1.150,=	444.314,00	
13	82	Cordoni calcarei "	461,38	2.200,=	1.015.036,00	
14	151	Chiusini di ghisa Kg.	1.668,=	290,=	483.720,00	
15	61	Tappetino bitumato mq.	1.941,20	1.100,=	2.135.320,00	
16	100	Tubazione in ferro zincato ml.	379,70	1.300,=	493.610,00	
17	64	Ferro battuto Kg.	2.081,46	380,=	794.754,80	
		SOMMANO LAVORI A MISURA	1.		22.770.546,00	
		B) - LAVORI A FORFAIT				
18	11	C.S.A.: 54% Rustico				
		mc.4.833,63 x 54% = mc.	2.610,16	8.943,=	23.342.660,88	
19	11	C.S.A. Tramezzi e intonaci				
		mc.8.787,27 x 8% = mc.	692,78	8.943,=	6.258.132,54	
20	11	C.S.A.Pavimenti 10%				
		mc.8.747,29 x 10% = mc.	874,73	8.943,=	7.822.710,39	
20	11	C.S.A. Infissi 12%				
		mc.8.747,27 x 12% = mc.	1.042,67	8.943,=	9.387.198,81	
22	11	C.S.A. Impianti 6%				
		mc.8.747,27 x 6% = mc.	524,84	8.943,=	4.693.644,12	
		a riportare			51.504.346,74	22.770.546,00

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
10	11	Riparto			51.504.346,28	22.770.546,90
11		C.S.A. Ringhiere 10%				
		mc. 8.747,27 x 10% = mc. 874,73	8.943,27		7.522.710,39	
		SOMMA LAVORI A FORFAIT			L. 59.327.027,13	
		TOTALE LAVORI A MISURA E A FORFAIT			L. 82.097.604,03	
		a dedurre il ribasso del 6,949%			" 5.704.982,24	
		RESTANO NETTE			L. 76.392.641,53	
		da cui si detraggono gli acconti corrisposti all'Impresa :				
N. 1		del 31.5.1972 di	L. 19.900.000,00			
N. 2		" 6.7.1972 di	" 16.100.000,00			
N. 3		" 9.8.1972 di	" 8.800.000,00			
N. 4		" 3.1.1973 di	" 11.000.000,00			
N. 5		" 28.3.1973 di	" 12.300.000,00			
N. 6		" 26.7.1973 di	" 3.150.000,00			
		S O M M A T O			L. 71.250.000,00	
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA			L. 5.142.641,53	
		Brindisi, li 24.9.1973				
		p. L'IMPRESA				
		SARDELLA Luigi				
		L'Amministratore Unico				
		(FRANCESCO SARDELLA)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Antonio LONGO)				
		Visto :				
		IL RESPONSABILE				
		(Dott. Raffaele FISCHEPPE)				

