

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di ripristino o miglioramento^c alle Palazzine
I.A.C.P. in Brindisi - Via Appia - 1° e 2° Lotto -
Importo a base d'asta.....L.12.700.000.=
Importo netto del ribasso dello 0,01% 12.698.730.=
Importo netto maggiori lavori approva
ti..... L. 1.301.270.=

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di pristino e migliona-
mento di n°2 fabbricati in Brindisi, Via Appia - 1°
e 2° Lotto -

APPROVAZIONE: La spesa risulta approvata dall'Onore
vole Consiglio di Amministrazione con delibera del
30.6.1964 n°1157.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa
CONSORZIO RAVENNATE con contratto del 21.9.1964
n°4479 registrato a Brindisi il 26.9.1964 al n°553
Mod.I - con il ribasso dello 0,01% e quindi per
l'importo netto di L.12.698.730.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.Gio
vanni ROMA Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero

consegnati all'Impresa con verbale del 26.10.1964
e poichè l'Art.7 del Capitolato Speciale di Appalto
fissa in mesi quattro il tempo utile per la loro
ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 25 Feb
braio 1965.=

In effetti i lavori vennero ultimati in data 28 Ot
tobre 1965 come risulta dai regolari verbali.=

IMPORTO DELLA SOMMA NETTA AUTORIZZATA:

a) con contratto principale.....L.12.698.730.=

b) con delibera n°1297 del 27.11.1965

..... L. 1.301.270.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE; L'im-
presa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal
personale preposto alla Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati
presso l'I.N.N.I.L. di Brindisi con polizza conti-
nuativa n°14334/3.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto fina-
le al netto del ribasso d'asta dello 0,01%.=

ammonta aL.13.697.273,45

da cui deducendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa:

n°1 del 15.12.1964 L. 3.300.000.=

n°2 " 25.9.1965 " 7.200.000.=

Sommano deduzioni.....L.10.500.000.=

Resta il credito netto della Im-

presa.....L. 3.197.273,45

=====

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa senza riserva.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.93 del Regolamento 25.5.1865 n°350 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui Lavori Pubblici.=

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di cessione, sequestro e comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: demolizione solai, tagli a forza, ripristino solai e pavimentazione solare, tutti i lavori conseguenziali di ripristino all'interno degli alloggi, ecc.

BRINDISI, 11 16 Settembre 1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

