

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
 Dipendenti in S.DONACI - Legge 30/12/1960, n.1676
 Esercizio 1961/62 - 1962/63 - 1963/1964.-

IMPRESA: SERAFINI Giovanni - LEGGE

Importo a base d'asta L. 34.100.000

Importo al netto del ribasso dello

0,90% " 33.793.100

Importo al netto perizia suppletiva . " 2.550.000

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

E'anno millenovecentosessantaquattro il giorno ventidue del mese di Dicembre nel cantiere sei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni BONA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa SERAFINI Giovanni;

VISTO il contratto n.4220 del 21/6/1963 registrato a

Brindisi il 24/6/1963 al n.1795 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963;

VISTO il verbale di proroga in data 1/7/1964 che fig

sa la nuova scadenza dei lavori al 16/8/1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 3/8/1964;

VISTO la perizia suppletiva dell'1/8/1964 di netto

Fi

L.2.550.000;

VISTO l'approvazione della stessa in data 6/10/1964

n.26531;

VISTO l'atto aggiuntivo n.4483 del 30/10/1964 registrato a Brindisi il 7/11/1964 al n.844 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa in data 9/11/1964;

VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 10/11/1964 che fissa il termine per l'ultimazione definitiva dei lavori al 22/12/1964;

ha preceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna si è constatato e quindi nei termini contrattuali.

Pertanto, si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAPINI Giovanni)

(Dott.Ing.Giovanni BONA)

Serapini Giovanni

Bona Giovanni

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

