

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin_
- disi - Quartiere S. Elia - P.l. n° 1312 - LOTTO A/2
- Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - LEGGE 14.2.1963 n° 60
- Cantiere 3151/BR.=
- IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -
- IMPORTO lavori a base d'asta..... £. 594.139.792.=
- IMPORTO lavori al netto del ribasso
- d'asta del 10,38%..... " 532.468.081.=
- 1° PERIZIA suppletiva al netto del
- ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.719.053,40.=
- 2° PERIZIA suppletiva al netto del
- ribasso d'asta del 10,38%..... " 8.084.240,57.=
- 3° PERIZIA suppletiva al netto del
- ribasso d'asta del 10,38%..... " 62.335.191.=
- 4° PERIZIA suppletiva al netto del
- ribasso d'asta del 10,38%..... " 4.472.289.=
- 5° PERIZIA suppletiva al netto del
- ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.333.505.=

//////////

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno otto del

me-
se di aprile nel Cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Diretto-
re dei lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella
in rappresentanza dell'Impresa.=

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si au-
torizzava la consegna dei lavori sotto riserva di leg-
ge;

VISTO il verbale di consegna del 27.7.1972;

VISTO il contratto n° 5570 del 8.8.1972, registrato
a Brindisi il 9.8.1972 al n° 1749 Mod. I;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 9.10.1972 che
scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di proroga in data 27.12.1972;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data
18.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 1 in data 28
gennaio 1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 15.11.1972 appro-
vata con Delibera Consiliare n° 370 del 22.12.1972;

VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5583 in data
5.2.1973, registrato a Brindisi il 7.2.1973 al n° 738
Mod. I che proroga di giorni sessanta l'ultimazione
dei lavori;

VISTO la 2° Perizia suppletiva in data 18.7.1973, appro-
vata con Delibera Consiliare n° 418 del 8.11.1973;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 afferente

la richiesta di giorni 150 di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 446 in data 22.6.1974

che approva la richiesta di proroga nella misura di
giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 24.6.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in data
27.6.1974;

VISTO la 3° Perizia suppletiva e di variante in data
19.8.1974 dell'importo netto di £. 62.335.191.=

VISTO la Delibera Consiliare n° 2447 in data 4.4.1975
che approva la suddetta perizia nell'importo netto
di £. 62.335.191;

VISTO la 4° perizia suppletiva in data 19.8.1974 del
l'importo netto di £. 4.472.289;

VISTO la Delibera Consiliare n° 2448 in data 4.4.75
che approva la suddetta perizia nell'importo netto
di £. 4.472.289;

VISTO la 5° perizia suppletiva e di variante in data
19.8.1974 dell'importo netto di £. 12.333.505;

VISTO la Delibera Consiliare n° 2459 in data 4.4.1975
che approva la suddetta perizia nell'importo netto
di £. 12.333.505;

VISTO il verbale di ripresa n° 2 in data 10.3.1975 che
fissa la data per l'ultimazione lavori al 5 maggio
1975;

CONSIDERATO che è in corso di redazione ed ulteriore

re approvazione una perizia suppletiva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i la-
vori medesimi che saranno ripresi non appena sarà
approvata la suddetta perizia suppletiva;

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione dei lavori, che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni 28 (ventotto);

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =



p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

