

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di
Brindisi - Rione Perrino - Comparto "B" - alloggi 44
Vani convenzionali 255.71 - P.I.001/86/1 - Legge 5
8/78 n.457 art.41 - 2° Biennio.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. -Bari-

Importo a base d'asta £.1.439.706.000

Importo contrattuale in c.t. £.1.410.000.000

CONTRATTO in data 27/12/82 rep. 6055, reg. A Brindi-
si il 28/12/82 al n. 5964 Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°4

L'anno millenovecentottantaquattro il giorno 15
(quindici) del mese di Maggio in Brindisi il Sotto-
scritto Dott.Ing.Antonio LONGO Direttore dei Lavori
in oggetto, alla presenza dell'Avv.Giovanni DEGENNA-
RO, in rappresentanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l.
da Bari;

-VISTO IL verbale di consegna dei lavori del 5/5/82;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 del
6/5/1982;

-VISTO l'ordine di servizio n.1 del 27/12/1982;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del
3/1/1983;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del
24/8/1983;

-VISTO IL verbale di ripresa dei lavori n.2 del 6
11/1983;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3 del
1/12/1983;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.3 del 15
3/1984;


IN ATTESA dell'approvazione, da parte della Commis-
sione Edilizia Comunale, del progetto di variante,
per il quale è in corso di elaborazione e di succes-
siva superiore approvazione una perizia suppletiva;
ORDINA la sospensione dei lavori dalla data odierna
fino a che non saranno rimosse le motivazioni di
tale sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in
merito alla sospensione dei lavori che si intendono
sospesi in data odierna, rimanendo disponibili giorni
50(dieci).

Del che si è redatto il presente verbale, che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(EDI.CO.M. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

