

COOPERATIVA EDILIZIA "SERENITA'"

BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI CASE PER I SOCI DELLA COOPERATIVA EDILIZIA "SERENITA'" IN BRINDISI ZONA S. ELIA

(Legge 14/2/963 n° 60)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

IMPRESA: MARZO FRANCO nato a Lecce 14/6/931.

CONTRATTO in data 17/7/71 reg. a Brindisi il 23/7/71 al n°6787.

VERBALE DI PROVA DI CIRCOLAZIONE E DI TENUTA A CAL-

DO DELL' IMPIANTO

L'anno millenovecentosettantadue il giorno 9 del mese di dicembre in Brindisi e presso l'edificio Sociale della Cooperativa edilizia "SERENITA'" nella zona S; Elia, ove sono stati eseguiti i lavori in oggetto previa convocazione verbale, sono convenuti il sottoscritto ingegnere direttore dei lavori Giuseppe Marasco, ed il titolare dell'impresa assumtrice dei lavori di cui sopra sig. MARZO Franco per procedere alla prova di circolazione e di tenuta a caldo dell'impianto di riscaldamento dell'edificio stesso.

Accertato che l'impianto è pieno d'acqua, come è risultato dall'idrometro indicatore di livello si-

tuato in testa alla caldaia, si è proceduto all'accensione automatica dei bruciatori di nafta montato sul frontone di ferro della camera di combustione della caldaia. Si sono portati gli incidei termostati di caldaia a 75° e quello a contatti rovesci dell'elettropompe di circolazione sui 45°; in modo che non appena la temperatura dell'acqua ha raggiunto i predetti 45° è partita l'elettropompa di circolazione n° 1 portando il fluido scaldante nei radiatori. Si è potuto constatare la perfetta circolazione del fluido scaldante in tutto l'impianto. Trascorse circa due ore dall'accensione e constatato che l'acqua in caldaia ha raggiunto la temperatura di 75° si è proceduto alla verifica di ogni altro radiatore installato e della tubazione nelle parti in vista, del vaso di espansione, constatando oltre che le temperature stabilite di resa dell'impianto anche la mancata deformazione delle tubazioni o perdite di qualsiasi genere, nonché l'effettiva possibilità del vaso di espansione di contenere a sufficienza le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto stesso. Dopo sei ore di normale funzionamento, constatata la perfetta efficienza e tenuta dell'impianto, si è proceduto allo spegnimento del bruciatore lasciando in moto

le pompe di circolazione il cui arresto è avvenuto
poi automaticamente a mezzo dell'inserito termosta-
to. Del chè si è redatto il presente verbale che
previa lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

(Marzo Franco)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)