

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, N. 166

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento degli alloggi popolari
in BRINDISI - Via Versilia, Largo Feucetia, Largo delle Murge, Largo Alto
Adige - ex cantiere n. 11251 - (PERIZIA N. 23°).=

Impresa: Geom. Cesario PERUGINO - Brindisi -


2° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15 - 2 - 19 79

CONTRATTO in data 1/12/1978 n. 5879 REGISTRATO a Brindisi il 11/2/1978 al
n. 4629 Mod. I°.=

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		69.950.000.=	Data della consegna . . .	7/8/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,88</u> per cento . . . L.		67.935.440.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	7/8/78
. . . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	3/4/79
. . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero prorogati per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» lavori ad economia »		» » in meno . . .	
	» sorveglianza e dir. »			
	» . . . »			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.



N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Demolizione muratura 15 mq.	566,54	1.500.=		849.810.=
2	25	" massetto tuf. "	371,34	450.=		167.103.=
3	31	" pav.to marmette "	2.418,49	700.=		1.692.943.=
4	22	Smontaggio tubi zincati ml.	55,60	400.=		22.240.=
5	203	Tubi zincati Ø 3/4" "	67,10	2.500.=		167.750.=
6	49	Muratura tufo mc.	256,09	22.500.=		5.762.025.=
7	124	Isolamento con lana vetro mq.	1.913,84	1.500.=		2.870.760.=
8	126	Copertura asfalto min. "	2.207,56	2.900.=		6.401.924.=
9	125	Massetto a pendio "	2.207,56	300.=		662.268.=
10	122	Pavimento lastre Corsi "	2.207,56	4.900.=		10.817.044.=
11	123	Lastre Corsi mappette "	294,54	5.700.=		1.678.878.=
12	50	Muratura tufo cm. 25 "	21,67	7.900.=		171.193.=
13	19	Spicconatura intonaco "	373,01	400.=		149.204.=
14	134	Intonaco liscio per ester no "	669,74	2.250.=		1.506.915.=
S O M M A N O					£.	32.920.057.=
<u>A detrarre:</u>						
il ribasso d'asta del 2,88%					"	948.097.=
RESTANO NETTE					£.	31.971.960.=
<u>A detrarre:</u>						
la quota a carico degli alloggi a riscatto, pari al 21,21% per cui si ha:					"	6.781.252.=
RESTA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI A CARICO DEL FINAN- ZIAMENTO					£.	25.190.708.=
					=====	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
					(Dott.Ing. Antonio LONGO)	
						
<u>Visto:</u>						
IL PRESIDENTE						
(Errico ORTESE)						
