

l'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in
giorni 360 naturali consecutivi il tempo utile per la
loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il
13.4.1968.=

In effetti i lavori vennero ultimati in data 21.12.968
a seguito di sospensione dall'1.4.1968 in considera-
zione della mancanza della rete di fognature princi-
pale già appaltata dal Comune di Oria.- I lavori ven-
nero infatti ripresi in data 9.12.1968 a seguito del
l'inizio dei lavori di fognatura e la definizione del
le quote di sistemazione esterna.- La ultimazione de
finitiva dei lavori veniva così fissata per il gior-
no 21.12.1968, come in effetti risulta dal relativo
verbale agli atti.-

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

- con contratto principale.....L. 67.974.450,=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impre-
sa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal perso-
nale preposto alla Direzione Lavori, tranne quanto ri-
sulta dall'ordine di servizio n° 1 che si allega agli
atti.-

ASSICURAZIONE OPERAI: gli operai vennero assicurati
presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n° 670880/3
con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELLA IMPRESA:

Il conto finale al netto del ribasso dell'1,70% am-
monta aL. 6~~5~~.478.391,88
da cui va detratto l'ammontare degli acconti corri-
sposti:

n° 1	del	18.10.1967	di	L.	9.700.000,=
" 2	"	24.11.1967	" "		8.800.000,=
" 3	"	15. 2.1968	" "		10.200.000,=
" 4	"	6. 4.1968	" "		11.800.000,=
" 5	"	15. 6.1968	" "		13.100.000,=
" 6	"	25. 7.1968	" "		6.900.000,=
" 7	"	3. 3.1969	" "		<u>220.000,=</u>

sommano detrazioni.....L.60.720.000,00

Resta il credito netto dell'Impresa L. 4.758.391,88

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dalla
Impresa.-

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione
temporanea o permanente di aree, non si è proceduto
alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.

93 del Regolamento 25/5/1895, n° 350, relativa agli
avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP..=

LIBERTA' DI CREDITO: per i lavori di che trattasi, non
risultano notificati atti di sequestro e comunque im-
pedimento al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere

necessarie e cioè: scavi, fondazioni, travi in c.a.,
murature, solai, coperture, intonaci, pavimenti, sca
le, infissi, coloriture, impianto idrico-sanitario-
elettrico, sistemazioni esterne, ecc.=

Brindisi 22 settembre 1969



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)