

24

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari per la elimi-
nazione delle abitazioni malsane in BRINDISI - Quar-
tiere C.E.P. - Lotto 6/B - Legge 9.8.1954 n°640 -
Eserc.1957/58 -

Impresa: Ing.Giovanni PATI - Brindisi -

Importo contrattualeL.65.668.750.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE DI

SCALA

L'anno millenovecentosessanta il giorno venti del
mese di Ottobre in BRINDISI.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vito SAVINO
e alla presenza dell'Impresa Ing.Giovanni PATI, ha
proceduto alla prova di carico delle rampe di scala
costruite dalla predetta Impresa.-

La prova è stata eseguita sulla 1^ rampa di pas-
saggio al 1° piano della palazzina n°3 Scala "B".-

Le caratteristiche della rampa caricata sono le
seguenti:

lunghezza ml.3,05; larghezza ml.1,10; armatura a
soletta appoggiata, cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è proceduto a caricare, con n.41 sacchetti di cemento, l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari a ml.1,10, per un peso complessivo quindi di kg.2.050.=

Carico prescritto : $3,05 \times 1,10 \times 400 = \text{kg. } 1.340;$

" di prova : $3,05 \times 1,10 \times 600 = "$ 2.010;

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 8,55 del 20,10.1960 = 0,00

" " " carica: " 9,10 " " = 0,18

" " " " : " 16,30 " " = 0,20

" dopo lo scarico: " 17,00 " " = 0,02

" " " " : " 17,40 " " = 0,00

Freccia totale : 0,20

" elastica : 0,20

" permanente : 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni PATI) (Dott.Ing.Giovanni ROMA)

