

6

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

25449 - Lavori di costruzione di Case per Lavorato
ri in MESAGNE - Cantiere 17657 -

IMPRESA : Ing.Stanislaò DE LUCA ANDRIOLI - LECCE -

Importo a base d'asta £. 53.080.000

Importo netto del ribasso del 9,27% £. 48.159.484

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno uno
del mese di agosto nel Cantiere dei lavori suddet-
ti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 12/4/1961;

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto
che fissa in giorni 360 consecutivi e conti-
nui il termine per l'ultimazione dei lavori
e quindi il 6 aprile 1962;

VISTO il verbale di proroga in data 26/3/1962;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una pe-
rizia suppletiva per maggiore opere di fondazione
e lavori di miglioramento alloggi.-

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata l'accennata perizia suppletiva.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo utili giorni sei.=

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo VALLARINO)

