

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di rifacimento del solaio di copertura
alla palazzina per reduci Via Sicilia in
Brindisi.-

IMPRESA: URSO Fausto - Brindisi.-

IMPORTO contrattuale: L.5.143.000=.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO: in data 16-7-1970 per l'am-
montare di L.5.143.000= di cui L.5.143.000 per
lavori, redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Istitu-
to Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi accolta dal G.I. ed accettata dalle
parti, per rifacimento del solaio di copertura.-

CONTRATTO: in data 8-11-1972 n.5582 registrato
a Brindisi il 15-11-1972 al n.2392 mod.I con il
quale i lavori di che trattasi venivano affidati
all'Impresa URSO Fausto per l'importo di Lire
L.5.143.000= al netto del ribasso d'asta del
4,81% portato al 5,01% per effetto dell'ulterio-
re ribasso del 0,20% per fidejussione bancaria.-

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero

consegnati all'Impresa il 21-9-1972 sotto riserva di legge, come risulta dal relativo verbale in pari data.-

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 20-9-1972.-

PROROGA DEI LAVORI: I lavori sono stati prorogati di giorni 80 a causa dell'inclemenza del tempo.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 10-3-1973 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.-

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.-

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.13118/3 con decorrenza continuativa.-

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 23-7-1973 firmato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori é di nette L.4.616.419,45.-

Poiché sono stati già pagati n.3 acconti per complessive L.3.993.000= il credito dell'Impresa resta in L.623.419,45 (Lire Seicentoventitremilaquattrocentodiciannove e 45/100).-

TUTTO CIO'PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 20 aprile 1973:

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto, con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25-5-1895 n.350, e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai; *stato*

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dalla Impresa e che da parte della stessa non risultano inserite riserve di alcun genere;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti;

liquida secondo le risultanze del conto finale
in L.4.616.419,45 l'importo dei lavori e poiché
all'Impresa sono state pagate in acconto L i r e
L.3.993.000=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa URSO Fausto da Brindisi la
somma di L.623.419 (Lire Seicentoventitremilaquat-
trocentodiciannove) a saldo di ogni suo avere per
la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la
superiore approvazione del presente atto.-

Brindisi, 11 10/10/73

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Urso Fausto)

(Dott. Ing. Antonio Longo)

Fausto Urso

[Signature]

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

