

5

GESTIONE I.N.A.-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in ME-

SAGNE - Cantiere 17656 -

IMPRESA : Ing. Stanislao DE LUCA-ANDRIOLI - LECCE -

Importo a base d'asta L. 86.500.000.-

Importo al netto del ribasso d'asta

del 9,27% L. 78.481.450.-

CONTRATTO in data 29/3/1961 N° 3628 registrato a Brin

disi il 12/4/1961 al N° 1934 Mod.I

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno quattro
del mese di aprile nel Cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Rett. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 12/4/1961;

VISTO l'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto che
fissa in giorni 360 consecutivi e continui il
termine per l'ultimazione dei lavori e quindi
al 6/4/1962;

CONSIDERATO che è in corso con l'On.le Gestione INA-
CASA la pratica intesa ad ottenere autorizzazione per

uno stanziamento integrativo necessario alla costruzione di una palazzina a completamento del piano urbanistico predisposto dal gruppo dei progettisti.=-

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori nei desini i quali verranno ripresi non appena giunti alla conclusione della suddetta pratica.=-

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni tre.=-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISUM

IL PRESIDENTE

(Conte Ubaldo VALLARINO)

