

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari "a riscatto"
in BRINDISI - Quartiere S.ELIA - Lotti 35°,36°,37°
Legge 4/11/1963 N° 1460 - Eserc. 1963/64 - 1965/66
IMPRESA : CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO = RAVENNA =

Importo a base d'asta £. 181.500.000.==

Importo al netto del ribasso d'asta del 6,66% £. 169.412.100.==

CONTRATTO N° 4818 del 10/2/1967 registrato a Brindisi
il 22/2/1967 al N° 336 Mod. I

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N.1

L'anno millenovecentosessantanove il giorno diciotto del mese di febbraio.==

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 11/12/1967;

VISTO l'ordine di servizio del 6/8/1967 con cui si sospendevano i lavori;

VISTO il verbale di ripresa lavori N° 1 del 27 dicembre 1968 che fissava il termine utile per

la ultimazione dei lavori al 26 aprile 1969;

CONSIDERATO che è in fase di redazione una perizia
suppletiva e di variante per l'installazione dell'im-
pianto di sollevamento idrico, citofono, ecc.=

Ordina all'Impresa di sospendere quelle opere che
possano essere interessate dai suddetti impianti e
verranno ripresi non appena sarà approvata la succe-
ssiva perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osserva-
re in merito alla sospensione dei lavori che decor-
re da oggi rimanendo disponibili giorni 68 (sessan-
totto).=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

