

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case per lavoratori in Ostuni

cantiere 6265 - pratica 13040

Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo

4° STATO ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29/7 19 53

CONTRATTO in data 26/2/1953 n. 824 approvato reg. a Brindisi il

2/3/1953 al n. 2216 mod. II vol. 108

data _____ N. _____

Importo del progetto L.	<u>37.370.000</u>	Data della consegna .	<u>16/3/53</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,05</u> per cento »	<u>36.977.615</u>	Data dell' incomincia- mento dei lavori . .	<u>16/4/53</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione »		Scadenza del tempo uti- le per l' ultimaz. dei lavori	<u>10/3/54</u>
del quale impegnato {	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . .	
	» mag. lavori imprevisi »	Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di sbancamento mc.	611,35	550,=	336.242,50	
2	38	" " terra "	314,31	780,=	245.161,80	
3	41	" " macchia "	34,92	1.800,=	62.856,=	
4	46	Calcestruzzo a 200 "	357,03	5.900,=	2.111.197,=	
		sommario lavori a misura				2.755.457,30
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	Cap. Spec. Rustico:				
		0,75x48 x33.940.000				12.218.400,=
		100 sommario lavori a misura e forfait				14.973.857,30
		a dedurre il ribasso dell '1,050/0				157.285,50
		restano nette lire				14.816.631,80
						=====
		IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE (Cap. E. Ubaldo Vallarino)  IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Giuseppe Pome</i>				