

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE ABITAZIONI IN S.VITO DEI NORMANNI - BRINDISI -
LEGGE 22.10.1971 n° 865 art. 55/c CANALE C.-

Impresa GEOM. GASTANO CORVETTO - BRINDISI -

2° STATO ^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 23 Luglio 19 75

CONTRATTO in data n. REGISTRATO

Importo del progetto a base d'asta L.		62.79.000	Data della consegna		6.2.1975
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>30-0,20</u> per cento L.		93.996.630	Data dell'incominciamento dei lavori		
		L.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori		1.2.1976
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.		
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.		
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempe utile è		
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più		
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno		
	» «				
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				
1	13/b	Scavo di roccia calcarea a sezione ecc. mc.	93.953	12.000	1.127.436,=	
2	63	Conglomerato cementizio magro ecc. mc.	75.953	13.900	1.055.746,70	
3	64	Ferro omogeneo kg.	3693,626	325	1.200.428,44	
4	58	Conglomerato cementizio per fondazioni mc.	53,223	20.000	1.064.460,=	
5	15/a	Rilevato con approvvig.mc.	1186,55	1.300	1.542.515,=	
6	14/a	Rilevato con materiale di scavo in cantiere mc.	93,95	800	75.160,=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA				6.065.746,14
		LAVORI A FORFAIT				
7	6.D.A.	Struttura portante 32% 32% x 53.315.000 =				17.060.800,=
		TOTALE LAVORI ESEGUITI				23.126.546,14
		Aumento d'asta del 49,80%				11.517.019,97
		S O M M A N O			L.	34.643.566,11
		L'IMPRESA <i>Geom. [firma]</i>				
		IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo)				
		IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di BARI Dott. Ing. Mario Francesco [firma] N. 182				