

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori (GESCAL) in FASANO.= Località
"Mucchiai" - Piano d'Intervento 12/12bis - Alloggi n.8 - Legge 14.2.1963, N.60-
Cantiere 2698/BR.=

Impresa Geom. Renato MARIANO

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 29 Giugno 19 72

CONTRATTO in data 25.6.1971 n. 5401 REGISTRATO a Brindisi il 1° Luglio 1971
N. 1409 - Mod. I.=

Importo del progetto a base d'asta	L.	56.480.000.==	Data della consegna	5.7.1971
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10 0,78</u> per cento	L.	56.039.456.==	Data dell'incominciamento dei lavori	5.7.1971
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	29.6.1972
	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	2.203.000.==	I lavori rimasero prorogati per gg.	
del quale impegnato			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Per espropriazione	L.		Giorni impiegati in più	
» mag. lavori impreved.		1.963.000.==	» » in meno	
» lavori ad economia		510.000.==		
» sorveglianza e dir.				
»				
TOTALE somma impegnata L.		2.203.000.==		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo di terra mc.	32,36	1500.=	48.500.==	
2	7	" " roccia "	48,39	5000.=	241.950.==	
3	32	Calcestruzzo a Kg.200 "	32,92	10000.=	329.200.==	
4	31	" " " 300 "	65,99	15000.=	989.850.==	
5	31b	" " " 300 "	6,10	18000.=	109.800.==	
6	32	Ferro Kg.	4.915,79	170.=	835.684.==	
7	83	Cordone di pietra calc. ml.	100,85	1750.=	176.487.==	
8	53	Massetto in cls. mq.	702,86	625.=	439.291.==	
9	52	Vespaio "	210,86	1900.=	400.630.==	
10	58	Pavimentaz. in pietrini "	702,86	1150.=	808.289.==	
11	80	Travertino cm.3 "	110,92	8500.=	942.820.==	
12	81	" " 2 "	53,84	7000.=	376.908.==	
13	9	Formazione di rilevati mc.	649,43	1100.=	714.373.==	
14	89	Tubazioni fibroc. ϕ 125 ml.	47,80	1300.=	62.140.==	
15	95	" di ghisa "	16,00	8000.=	128.000.==	
16	23	Muratura in forati mq.	20,40	1500.=	30.600.==	
17	47	Intonaco interno "	20,40	530.=	10.812.==	
18	48	" esterno "	20,40	800.=	16.320.==	
19	43	Stratificaz. di asfalto "	40,96	1100.=	45.056.==	
20	86	Differenza tempera "	8084,42	60.=	485.065.==	
21	17	Muratura tufo 20 cm. "	124,58	1800.=	224.244.==	
		SOMMANO LAVORI A MISURA			L. 7.416.059.==	
		B) LAVORI A FORFAIT				
22	11	C.S.A. - Rustico 41%				
		L.47.520.000 $\times$ 41% $\times$ 100% =		L. 19.483.200.=		
23	11	C.S.A. Tramezzi ed intonaci 10%				
		L.47.520.000 $\times$ 10% $\times$ 100% =		" 4.752.000.=		
24	11	C.S.A. Impianti 7%				
		L. 47.520.000 $\times$ 7% $\times$ 100% =		" 3.326.400.=		
25	11	C.S.A. Impianto riscald.12%				
		L. 47.520.000 $\times$ 12% $\times$ 100% =		" 5.702.400.=		
		a riportare		L. 33.264.000.=		L. 7.416.059.==

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto	L. 33.264.000.=			L. 7.416.089.==
26	11	C.S.A. Compl.inton.esterni 5%				
		L.47.520.000×5%×100% =	L. 2.376.000.=			
27	11	C.S.A. Complet.pavimenti 12%				
		L.47.520.000×12%×100% =	" 5.702.400.=			
28	11	C.S.A. Complet.infissi 12%				
		L.47.520.000×12%×100% =	" 5.702.400.=			
29	11	C.S.A. Complet. fabbricati:1%				
		L.47.520.000×1%×100% =	" 475.200.=			
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT				L.47.520.000.==
		TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT				L.54.936.059.==
		- a dedurre il ribasso d'asta dello 0,78%				L. 428.501.==
		R E S T A N O N E T T E				L.54.507.558.==
		Da cui si detraggono gli acconti corrisposti all'Impresa:				
		N.1 del 12.10.1971 di	L. 9.100.000.==			
		N.2 del 22.12.1971 di	L. 6.400.000.==			
		N.3 del 10. 2.1972 di	" 6.400.000.==			
		N.4 del 28. 3.1972 di	" 6.300.000.==			
		N.5 del 12. 5.1972 di	" 6.000.000.==			
		N.6 del 23. 6.1972 di	" 9.300.000.==			
		N.7 del 5. 8.1972 di	" 7.100.000.==			
		SOMMANO gli acconti corrisposti all'Impresa				L.50.600.000.==
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA				L. 3.907.558.==
		Brindisi, li 13.8.1972				=====
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		VISITATI L'IMPRESA (Geom. Renato MARIANO)				