

ING. FRANCESCO D'ERCOLE

Via Guglielmo Patadini N. 18

L E C C H

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO N.4

Presidenza del Consiglio Superiore

SERVIZIO COLLAUDI

Copia

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

B R I N D I S I

Provincia di Brindisi

Comune di Brindisi

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI CASE POPOLARI A RISCAT-
TO IN BRINDISI ALLA VIA G.B. CASIMIRO.-

Impresa: SEMERARO Itale di Ciro da Martina Franca (Taranto)

CERTIFICATO DI COLLAUDO

(art. 104 del Regolamento 25 maggio 1895, n° 350)

Il sottoscritto dott.ing. Francesco D'Ercole fu Luigi,
Collaudatore dei lavori sopra indicati, giusto l'incarico
conferitogli dal sig. Presidente del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici con disposizione N.126 del 10 febbraio
1954;

V I S T O :

a) il contratto di appalto in data 30 novembre 1950, n.257
di Repertorio, registrato a Brindisi il 16 dicembre 1950

al N.908, mod. I, vol. 98, per l'esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo a base d'asta di £.31.850.000 e al netto del ribasso del 0,07% di £.31.827.705;

b) il contratto suppletivo in data 23 luglio 1952, n. 382 di Repertorio, registrato a Brindisi il 25 luglio 1952 al N.177, mod. II, vol. 107, mediante il quale l'importo netto dei lavori venne ad elevarsi da £.31.827.705 a £.41.345.516;

c) i documenti della contabilità ed il conto finale redatto dal Direttore dei lavori dott. ing. Giovanni Roma in data 6 dicembre 1952 per l'importo netto dei lavori di

£.39.800.198,15 firmato con la stessa data dall'impresa con la riserva circa la revisione dei prezzi contrattuali;

d) il verbale di visita di collaudo effettuata l'8 marzo 1954 redatto e firmato il 18 marzo 1954;

e) la relazione di collaudo portante la stessa data del presente certificato;

C O N S I D E R A T O :

1) che i lavori sono stati eseguiti, a regola d'arte e secondo il progetto regolarmente approvato;

2) che i lavori sono stati eseguiti nel periodo di tempo contrattuale;

3) che l'impresa è in regola con gli adempimenti relativi agli Istituti assicurativi e di previdenza e che non pervennero reclami di operai, né furono notificati atti impeditivi da parte degli organi di controllo;

- 4) che giusta la dichiarazione in data 6 dicembre 1952 della Stazione Appaltante l'impresa non ha effettuato cessioni di credito e nessun atto impeditivo da parte di terzi é pervenuto all'Ufficio in dipendenza dei lavori suddetti;
- 5) che giusto il certificato in data 6 dicembre 1952 della Stazione Appaltante non essendo occorse, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, occupazioni temporanee o permanenti, né essendosi verificati danni a stabili interessi privati, non si é fatto luogo alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art. 360 della legge sui LL.PP.;
- 6) che i prezzi applicati alle varie categorie di lavori sono quelli del contratto principale, regolarmente approvato, nonché quelli risultanti dai verbali nuovi prezzi regolarmente approvati e registrati;
- 7) che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale con la sola riserva chiedente la revisione dei prezzi contrattuali;
- 8) che in favore dell'impresa sono stati emessi in corso d'opera N.15 rate di acconto per l'importo complessivo di nette L.37.416.000 regolarmente riscosse;

R I T E N U T O :

- 9) che per effetto della revisione contabile operata sul libretto delle misure, registro di contabilità e

stato finale l'importo netto dei lavori va rettificato
da L.39.800.198,15 a L.39.790.446,00;

10) che essendo le somme regolarmente autorizzate di
nette L.41.345.516,00 in definitiva si è avuta una eco-
nomia sui lavori di nette L.1.555.070,00;

11) che per il resto della contabilizzazione dei lavori
si riconosce regolare e lo stato di fatto delle opere ese-
guite corrisponde per qualità, dimensioni, categorie e
numero alle annotazioni contabili riportate nello stato
finale rettificato;

12) che le opere tutte sono state riscontrate in buono
stato di manutenzione;

C E R T I F I C A :

che le opere tutte occorse per la costruzione di un lotto
di case popolari a riscatto in Brindisi alla Via G.B.
Casimiro in appalto all'impresa Semerare Itale di Giro da
Martina Franca in dipendenza del contratto principale in
data 30 novembre 1950, n. 257 di repertorio, registrato a
Brindisi il 16 dicembre 1950 al n. 908, mod. I, vol. 98, e del
contratto suppletivo in data 23 luglio 1952 al N. 382
di Repertorio, registrato a Brindisi il 25 luglio 1952
al n. 177, mod. II, vol. 107, sono collaudabili, come in effetti
col presente atto collauda per l'importo netto di lire
L.39.790.446,00 (lire trentanovemilionesettecentonovanta-
milaquattrocentoquarantasei).=

Avendo l'impresa riscosse N.15 rate di acconto per il
complessivo importo di £.37.416.000 il sottoscritto
Collaudatore è del parere potersi pagare all'impresa stes-
sa, a saldo della liquidazione dei lavori in oggetto, la
somma di £.2.374.446,00 (lire duemilioneitrecentosettanta-
quattromilaquattrocentoquarantasei), salvo l'approvazione
del presente collaudo da parte della Superiore Autorità.

Lecce, 27 marzo 1954

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Giovanni Roma)

IL RAPPRESENTANTE

Ufficio del Genio Civile Brindisi

(geom. Antonio De Mitri)

L'IMPRESA

(Seneraro Italo)

IL COLLAUDATORE

(dott.ing. Francesco D'Ercole)

per copia conforme

IL COLLAUDATORE
(Ing. Francesco D'Ercole)

Francesco D'Ercole