

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

4327/IV/5 - Lavori di intervento integrale per ripristino e completamento alla palazzina di Case per Lavoratori in Brindisi - Via F. Baracca - Cant. 759 -

Impresa: Geom. Giuseppe PILIEGO - Brindisi

Importo contrattuale.....L. 2.327.000

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO in data 17.3.1962 per l'ammontare di L.3.300.000.= di cui L.3.000.000.= per lavori e L.300.000.= per spese generali, redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi ed approvato con nota 4327/IV/5 del 19.7.1962 per l'importo ridotto di L.2.327.000.= per lavori.=

SOMME AUTORIZZATE :

a) perizia di progetto L. 2.327.000

CONTRATTO in data 16.5.1964 n°4387 registrato a Brindisi il 26.5.1964 al n.2176 Mod.X con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa Geom. Giuseppe PILIEGO per l'importo di L.2.327.000.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero con-

segnati all'Impresa il 26.5.1964 come risulta dal relativo verbale in pari data. =

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 25.9.1964. =

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 24.8.1964 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile. =

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori. =

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza numero 12583/3 con decorrenza continuativa. =

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 20/2/1965 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di L. 2.326.879. =

Poichè sono stati già pagati n° 3 acconti per complessive L. 2.060.000 il credito dell'Impresa resta in L. 266.879. = (diconsi lire Duecentosessantaseimilaottocentosettantanove). =

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico IACP nella visita effettuata il giorno 26/6/1965. =

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali

richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25.5.1895, n°350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale a L.2.326.879.= l'importo dei lavori e poichè all'Impresa sono state pagate in acconto L.2.060.000.==

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Geom.Giuseppe PILIEGO - Brindisi la somma di L.266.879.= (lire Duecentosessantaseimilaottocentosettantanove) a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=

BRINDISI, li 26/6/1965

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Geom. Giuseppe FILIEGO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)