

16

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

= = = =

Lavori di sistemazione e completamento case per lavoratori in Ostuni-ex cant.1135

Impresa Semeraro Vito

Importo contratto £. 1.958.000

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PROGETTO in data 28/8/956 per l'ammontare di lire 2.100.000 redatta dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi ed approvata con nota 4336/MI del 12/11/956.

PERIZIA SUPPLETIVA in data 16/11/57 per l'ammontare di £.650.000 redatta dallo stesso Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P.di Brindisi ed approvata con nota 4336/MI del 17/3/1958.

SOMME AUTORIZZATE:

a) con progetto principale	£.	2.000.000
b) " perizia suppletiva	"	<u>620.000</u>
sommano	£.	<u>2.620.000</u>

CONTRATTO in data 25/2/1957 n.1276 reg.a Brindisi il 22/3/957 al n.1494 mod.I vol.109 con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati alla Im-

presa Semeraro Vito, per l'importo di £.1.958.000 al netto del ribasso d'asta del 2,10% e atto aggiuntivo n.1693 del 24/3/1958 reg.a Brindisi il 2/4/1958 al n.1609 mod.I vol.111 con il quale venivano alla stessa Impresa affidati i lavori di cui alla perizia supple tiva per l'importo netto di £.606.980.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI. I lavori vennero consegnati ail 2/5/1957 come risulta dal verbale di consegna in pari data.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. I lavori dovevano essere ultimati in novanta giorni dalla data della consegna e quindi entro il 30/7/1957.

SOSPENSIONE DEI LAVORI. I lavori, sospesi con verbale del 26/7/1957 per la redazione di una perizia suppletiva e ripresi con verbale del 5/4/958 sono stati sospesi per complessivi giorni 252.

PREROGHE. Per effetto dei lavori compresi nella perizia suppletiva il termine di ultimazione dei lavori venne prorogato di giorni 30 con ordine di servizio dell'8/4/1958 e pertanto veniva a scadere il 10/5/1958.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI. E' stata accertata il giorno 10/5/1958 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI. I lavori si sono svolti in

conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della direzione lavori.

In particolare si è proceduto alla costruzione di muri di attico sulle terrazze, di rampoe di scala per accesso alle stesse, di travetti armati al piano rialzato per sostegno dei tramezzi lesionati nonché al rifacimento dei pavimenti del piano rialzato ceduti per l'assestamento delle terre di riporto ed al ripristino delle bussole e degli scarichi di detti appartamenti.

ASSETTURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurati i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza numero 6074/3 con decorrenza continuativa.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, ecc. non si è proceduto ad avanzare la richiesta prevista dall'art. 93 del Regolamento 25/5/1895, relativa agli avvisi di cui all'art. 350 della Legge sui LL.PP.

STATO FINALE DEI LAVORI redatto in data 6/6/958 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di nette £. 2.413.077,42 da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n.4 rate £. 2.090.000,00 resta il credito liquido in £. 323.077,42

(diconsi lire Trecentoventitremilasettantasette e

42/100).=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore dei Lavori nella visita effettuata il giorno 4/6/1958.

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto del 28/8/956 e successiva perizia suppletiva del 16/11/1957 con buoni materiali, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione lavori e corrispondenti per qualità e quantità a quelli indicati nei documenti contabili;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895, n. 350 e che i prezzi adottati per ogni categoria di lavoro sono quelli di contratto;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori non vi furono occupazioni temporanee o permanenti di stabili, nè avvennero danni a terzi come risulta dal certificato in atti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti

gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla
direzione dei lavori;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolamen-
te eseguiti; liquidati secondo le risultanze del conto
finale a £.2.413.077,42 l'importo netto dei lavori
e poichè sono state pagate all'Impresa in acconto
£.2.090.000

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Semeraro Vito la residuale som-
ma di nette £.323.077 (diconsi lire trecentoventitre-
milasettantasette) a saldo di ogni suo avere per l'ese-
cuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore
approvazione del presente atto.

Brindisi, 6/6/1958

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Semeraro Vito

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)



[Signature]