

61

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di case popolari in Mesagne;

Via Udine Prolungamento - n°1 fabbricato-alloggi 8 -

vani convenz. 44 - Legge 22/10/71 n°365 "CANALE A"

IMPRESA : VITO PATI - Brindisi

IMPORTO a base d'asta.....£. 70.840.000

" comprensivo dell' aumento

d' asta del 59,20%£.112.777.280

CONTRATTO: n.5691 del 24/11/1975 reg. a Brindisi il

2/12/1975 al n.4332 Mod.I -

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentosettantasei il giorno quattor
dici del mese di luglio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing.Carmino Sconosciuto, nella
sua qualità di Direttore dei lavori, unitamente al
Sig. Vito Pati, titolare dell'Impresa,

- visto il verbale di consegna dei lavori in data
5/6/75 che fissava l'ultimazione dei lavori per il
29/5/1976;

- visto il verbale di sospensione n° 1 in data 9/6/75;

Considerato che sono stati risolti i problemi che
determinarono la sospensione dei lavori, e che, per
indisponibilità di altri lotti da parte dell' Ammi
nistrazione Comunale si è pervenuti alla decisione

di realizzare l'intervento sul lotto previsto nel progetto iniziale anche perchè la maggiore spesa (circa L.8.000.000) non è eccessiva e ad essa si può far fronte con le somme a disposizione dell'Istituto, disponendo, nelle more del reperimento di altre somme, l'assorbimento della somma prevista per sistemazioni esterne.

Con apposita perizia il sottoscritto direttore dei lavori ha convenuto che i lavori si possono riprendere dalla data odierna e che devono essere ultimati entro il giorno 4/7/1977.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare a quanto sopra e di accettare "in toto".

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Vito Pati)

Vito Pati

Visto:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Carmine Sconosciuto)

Carmine Sconosciuto

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Antonio Longo)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

