

Mod. 9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento attrezzatura area alle Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in BRINDISI - Quartiere "LA ROSA" -

Impresa CATANIA Raniero = PASANO =

4°
STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6 AGOSTO 19 70

CONTRATTO in data 4/9/1969 n. 5271 ~~secondo~~ approvato registrato a Brindisi il 5/9/1969
 al N° 1738 ed atto aggiuntivo n° 5322 del 15/6/1970 registrato a Brindisi in
 data 23/ 6/ 1970 al N.1150 Mod. I

Importo del progetto a base d'asta L.	11.280.000.==	Data della consegna . . .	8/ 9/1969
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,75</u> per cento . . . L.	10.969.800.==	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	8/ 9/1969
Perizia suppl. al netto L.	5.000.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	7/ 3/1970
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.	3.051.800.==	I lavori rimasero sospesi e prorogati per gg. . .	per gg. 96 60
del quale impegnato	Per espropriazione L.	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	10/ 9/1970
	» mag. lav. imprev. »	Giorni impiegati in più . . .	
	» lav. ad economia »	» » meno . . .	
	» sorvegl. e dir. »		
TOTALE somma impegn. L.	3.051.800.==		

a) d'avanzamento finale.

