

10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in OSTUNI -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo a base d'asta.....L. 89.000.000.=

Importo al netto di ribasso 1,70%...." 87.487.000.=

" " " perizia suppletiva " 1.406.525.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

- L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno undici
del mese di Dicembre nel Cantiere dei Lavori sud
detti.==

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n°4214 del 10.5.1963 reg.a Brin-
disi il 28.5.1963 al n°1626 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963;

(VISTO il verbale di proroga dell'1.7.64 che porta
la scadenza dei lavori al 21.9.1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 15.9.1964;

VISTO la perizia suppletiva del 30.7.1964 di nette
L.1.406.525; (OMIARIU .D.U et .11U .11U .11U)

VISTO l'approvazione della stessa in data 3.10.1964

n°24910;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4484 del 30.10.1964 registrato a Brindisi il 7.11.1964 al n°845 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa in data 9.11.1964;

VISTO l'ordine di servizio n°1 in data 10.11.1964;

che fissa la ultimazione dei lavori al 15.12.1964;

CONSIDERATO che è in corso di redazione una seconda perizia suppletiva per il completamento dei lavori di sistemazione esterna;

ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la suddetta perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni cinque.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(SARDELLA Luigi) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sardella Luigi

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

