

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti
in LATIANO - Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1961/62 - 62/63 e 63/64

Impresa CORRADO Pier Marcello - ORIA

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23 Luglio 1963

CONTRATTO in data 3.6.63 n°4215 approvato reg. a Brindisi il 5.6.63
al n°1685 Mod. I

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta	L.	63.000.000.=	Data della consegna	5.6.1963
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 2,00 per cento		61.740.000.=	Data dell'incominciamento dei lavori	5.6.1963
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		9.000.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	4.6.1964
del quale impegnato	Per espropriazione L.	1.355.000.=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.	2.295.000.=		
	» lavori ad economia »	2.200.000.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir. »	3.150.000.=		
TOTALE somma impegnata L.		9.000.000.=	Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
X	1	1 Scavo ristretto terra mc.	966,65	1200.=	1.159.980.=	
X	2	22 Calcestruzzo a kg.200 "	824,54	7500.=	6.184.050.=	
X	3	10 Muratura tufo e carparo "	138,22	7000.=	967.540.=	
X	4	12 Muratura tutta tufo "	144,74	5500.=	796.070.=	
	5	120 Spianata di malta mq.	108,70	150.=	16.305.=	
	6	121 Stratificazione d'asfalto"	108,70	500.=	54.350.=	
SOMMANO I LAVORI					L.	9.178.295.=
a dedurre il rib.d'asta del 2,00%					"	183.565,90
RESTANO NETTE LIRE						8.994.729,10
=====						
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
Visto:						
IL PRESIDENTE (Comm. Con. Ubaldo G. VALLARINO)						
						
bluo			1000		350	3500
cls mc.			30		12500	405
ferro			2000		140	280
cassa			50		3200	160

[illegible]