

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Quartiere S.Elia - Fabbricato 19/b.-

Legge 22/10/1971 - n°865 -

Impresa TODISCO GIOVANNI da Brindisi -

Importo a base d'asta.....£.453.120.000

" comprensivo di ribasso d'asta....£.425.479.680

Contratto n°5716 del 26/8/1976 reg. a Brindisi il

26/8/1976 al n°3390.-

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto il giorno trenta
del mese di settembre in Brindisi:

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio Longo, nella sua
qualità di Direttore dei lavori, unitamente al Sig.

TODISCO GIOVANNI, titolare dell'impresa,

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 25/3/76

- il verbale di sospensione n°1 in data 25/3/76; ✓
- il verbale di ripresa n°1 in data 1/9/76; ✓
- il verbale di sospensione n°2 IN DATA 21/9/76; ✓
- il verbale di ripresa n°2 in data 3/11/76; ✓
- il verbale di sospensione n°3 in data 10/3/77; ✓
- il verbale di ripresa n°3 in data 28/7/77; ✓
- il verbale di proroga del 10/2/78 per la durata di ✓

mesi otto che fissa la scadenza al 25/10/1978;


Ha proceduto al sopralluogo di constatazione della
avvenuta ultimazione dei lavori.

Certifica che i lavori sono stati ultimati ed esegui
ti a regola d'arte in data odierna e quindi nei termi
ni contrattuali.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.


L'IMPRESA

(Totisco Giovanni)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

