

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE N.513 dell'8/8/1977 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari site in BRIN
DISI alla Via Marsica - (lotti 3° e 4°) -
PERIZIA N. 2.-

IMPRESA: PERUGINO Cesario da Brindisi -

- Importo dei lavori a base d'asta

a carico del finanziamento di cui

alla Legge 513..... £. 68.613.427.=

- Idem a carico dell'I.A.C.P. " 29.771.183.=

- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI a base

d'asta £. 98.384.610.=

CONTRATTO in data 8/10/1979 n.5912 di Rep., registra

to a Brindisi il 9/10/1979 al n.3997

Mod.I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentoottanta il giorno 29 (ventinove)
del mese di Settembre in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Arch.Piero ORESTA, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
PERUGINO Cesario, titolare dell'Impresa esecutrice

dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto,
in data 7/11/1979;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data
12/11/1979;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 26/5/1980
che fissava l'ultimazione dei lavori per il gior-
no 15/1/1981;

- VISTO il verbale di sospensione n.2 in data
11/7/1980;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare solo par-
zialmente le cause che determinarono la sospen-
sione dei lavori,

il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i
lavori stessi vengano ripresi in data odierna, li-
mitatamente per gli alloggi che si sono liberati.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per
la ultimazione dei lavori restano disponibili 189
gg naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene
fissata per il giorno 5 Aprile 1981.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PERUGINO Cesario)

(Dott. Arch. Piero ORESTA)

