

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in OSTUNI - Legge 30/12/1970,
N.1676.=

IMPRESA: Nicola PUTIGNANO - Noci (Bari).=

IMPORTO a base d'asta L. 138.100.000.=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

del 6,20% " 129.537.800.=

IMPORTO 1^a perizia suppletiva e di

variante al netto " 9.910.000.=

IMPORTO 2^a perizia suppletiva e di

variante al netto " 5.222.000.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno sedici
del mese di novembre.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n.5226 del 30/12/1968 registrato a
Brindisi l'8/1/1969 al n.63 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969 che
fissa per il giorno 9/1/1970 il termine per la
ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/1/1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 29 Maggio
1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori N.2 del
28/4/1970;

VISTO il voto n.775 del 6/10/1970 del Provveditorato
Regionale alle OO.PP. di Bari;

VISTO la provveditoriale n.26422 del 10/11/1970 che
approva la perizia suppletiva e di variante;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5362 del 30/11/1970 regi-
strato a Brindisi il 14/12/1970 al n.2283 Mo-
dello I;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 del 14/D2-
tembre 1970;

VISTO l'ordine di servizio del 21/12/1970;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3 del
1/3/1971;

VISTO la provveditoriale n.27218 del 29/9/1971 che
approva la perizia suppletiva e di variante;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5410 del 15/10/1971 regi-
strato a Brindisi il 18/10/1971;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.3 del 18
Ottobre 1971 che fissa il termine per la ulti-
mazione al 21/10/1971;

VISTO l'ordine di servizio n.2 del 21/10/1971 che

fissa il termine per la ultimazione dei lavori
al 20 Dicembre 1971;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare l'av-
venuta ultimazione dei lavori come infatti in data
odierna impiegando giorni 34 in meno rispetto ai ter-
mini contrattuali.=

Pertanto si redige verbale, che previa lettura e
conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Nicola PUTIGNANO)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

