

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in

CAROVIGNO - Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1965

Impresa Pietro PUTIGNANO - NOCI (Bari)

STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21.3. 19 66

CONTRATTO in data 29.9.1965 n°4643 approvato e registrato a Brindisi il 6.10.1965

al n°1897 Mod.1

data N.....

Importo del progetto a base d'asta L.

97.250.000.=

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 3,97 per cento

93.389.175.=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

8.750.000.=

Per espropriazione L.

» mag. lavori impreved. »

1.000.000.=

» lavori ad economia »

1.915.000.=

» sorveglianza e dir. »

5.835.000.=

TOTALE somma impegnata L.

8.750.000.=

Data della consegna 9.10.1965

Data dell'incominciamento
dei lavori 9.10.1965

Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz. dei lavori 3.10.1966

I lavori rimasero sospesi o
prorogati per

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è

Giorni impiegati in più

, , meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo ristretto di terra mc.	307,38	1200.=	368.856.=	
2	7	" " roccia "	125,34	4200.=	526.428.=	
3	32	Calcestruzzo a kg.200 "	467,83	8500.=	<u>3.976.555.=</u>	
SOMMANO LAVORI A MISURA						4.871.839.=
B) LAVORI A FORFAIT:						
4	11	C.S.A. Rustico: mc.9120 x 48%	mc. 4377,60	6375.=	27.907.200.=	
5	"	Tramezzi ed intonaci: mc.2000 x 8%	" 160.=	6375.=	1.020.000.=	
6	"	Pavimenti e rivestimenti: mc.3680 x10%	" 368.=	6375.=	2.346.000.=	
7	"	Impianti: mc.1500 x 9%	" 135.=	6375.=	860.625.=	
8	"	Infissi: mc.2100 x12%	" 252.=	6375.=	<u>h.606.500.=</u>	
SOMMANO LAVORI A FORFAIT						33.740.325.=
TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT						38.612.164.=
a dedurre il ribasso d'asta del 3,97%						<u>1.582.902.=</u>
RESTANO NETTE LINE/.....L.						37.079.261,0
						=====
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Giovanni BONA)						
Visto: IL PRESIDENTE (Gr.Nif.Com.te U.G. VALLARINO)						