

GESTIONE INA-CASA

Stazione Appaltante - I.A.C.P. di Brindisi;

Oggetto - Lavori di costruzione di una palazzina nel
Comune di FASANO - Impianto di riscaldamen
to;

Impresa - Agostino Gamba.

Cantiere n. 14387

Relazione - Verbale di visita - Certificato di Collaudo

A) Relazione

Progetto principale - Il progetto di un fabbricato
per lavoratori in Fasano per n.9 alloggi, redatto dal
dott.Ing. Olindo Angelini, approvato dalla Gestione
INA-CASA con nota 35304 del 28/11/58.

Aggiudicazione dei lavori - I lavori di impianto di
riscaldamento a termosifone centrale, per l'importo
di L.2.520.000 rimasero aggiudicati in seguito a gara
di licitazione privata alla Ditta Agostino Gamba di
Napoli.

Contratto - Stipulato con la Ditta in data 15/9/1959
n.2170 Reg. a Brindisi il 18/9/1959 al n.514 per l'im
porto complessivo di L.2.520.000.=

Direzione Lavori - I lavori vennero diretti dall'Ing.
Olindo Angelini da Fasano.

Consegna dei lavori - I lavori vennero consegnati al
l'Impresa con verbale del 30/7/1959.

Tempo utile per l'ultimazione - Il termine utile per l'ultimazione dell'impianto veniva fissato in giorni 60 a decorrere dalla data del verbale di consegna e perciò scadenti il 27/9/59.

Ultimazione lavori - E' avvenuta il 26/9/59 e quindi in tempo utile.

Conto finale e credito dell'Impresa - Come risulta dallo stato finale l'importo dei lavori ascende a:

L. 2.520.000.=

da cui deducendo gli acconti

corrisposti in

L. 1.800.000.=

Resta il credito netto dell'Im

presa in

L. 720.000.=

Assicurazione operai - L'Impresa ha provveduto alla Assicurazione degli operai contro gli Infortuni sul Lavoro presso l'INAIL di Brindisi con polizza numero 008390/3 con decorrenza del 15/7/59 al 20/9/1959.

Avvisi ad opponendum - La pubblicazione degli avvisi ad opponendum è stata omessa, poichè i lavori si sono svolti unicamente su area di proprietà della Gestione.

Infortuni - Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni agli operai.

Danni di forza maggiore - Nessun danno di forza maggiore degno di rilievo si è verificato durante il

corso dei lavori.

Andamento e sviluppo dei lavori - I lavori di cui trattasi hanno avuto regolare andamento e nessuna contestazione si è avuta a deplorare tra la Ditta e la Direzione dei lavori.

Collaudatore - Con nota n..... in data della Gestione INA-CASA è stato incaricato di collaudare i lavori di cui trattasi il sottoscritto Ing. Leonardo Carulli.

Visita di Collaudo

La visita di collaudo, previo inviti all'I.A.C.P. di Brindisi, al Direttore dei lavori ed alla Ditta ha avuto luogo il giorno 3 dicembre con l'intervento oltrachè del sottoscritto Collaudatore, dei Signori:

- 1) Ing. Olindo Angelini, direttore dei lavori;
- 2) Geom. Guadalupi per l'I.A.C.P. di Brindisi;
- 3) Agostino Gamba titolare della Ditta.

Risultato della visita - Con la scorta del progetto ed in base alle prescrizioni contrattuali il sottoscritto Collaudatore ha effettuato una ricognizione generale dell'Impianto controllandone la rispondenza tecnica, le modalità di esecuzione, l'idoneità dei materiali e le quantità impiegate.

I lavori sono stati eseguiti in conformità di quanto descritto nel contratto ed i materiali posti in ope-

ra sono risultati di buona qualità.

I rilievi di temperatura esterna ed interna hanno dato esito soddisfacente.

L'impianto durante il periodo in cui è stato in esercizio ha funzionato con regolarità.

C) Certificato di Collaudo

Ciò premesso, considerato che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto ed in conformità delle risultanze del contratto, a regola d'arte e con materiali di buona qualità; che il loro ammontare rientra nella somma autorizzata; che i lavori sono stati compiuti entro il termine contrattuale; che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo dell'Assicurazione degli operai; che non è stata eseguita la pubblicazione degli avvisi ad opponendum; che l'Impresa ha ottemperato in modo lodevole agli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni del Direttore dei lavori; che l'opera venne diretta con la necessaria e dovuta diligenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori, il sottoscritto Collaudatore

C E R T I F I C A

che i lavori di costruzione dell'impianto di riscaldamento nel fabbricato di case per lavoratori in Fasano - Cant. 14387, eseguiti dalla Ditta Agostino Gamba in base a quanto suesposto sono collaudabili

come in effetti col presente atto

COLLAUDA

liquidando il Credito della Ditta come segue:

- Ammontare dello stato finale L. 2.520.000.=

- A dedurre gli acconti corri

sposti

L. 1.800.000.=

Resta il credito della Ditta L. 720.000.=

(diconsi lire settecentoventimila) che si possono ad
essa pagare a saldo di ogni suo avere per i lavori di
cui trattasi, salvo la superiore approvazione del pre
sente atto.

Roma, 12/12/60

IL DIRETTORE DEI LAVORI

LA DITTA

Per l'I.A.C.P. di Brindisi

IL COLLAUDATORE