

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Quartiere S. Elia-

Lotto A - C/1267-BR - Legge 14/2/1963, n.60.=

Impresa CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. DI PROD. E LAVORO
RAVENNA

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 17 Dicembre 19 68

CONTRATTO in data 19/2/1968, n. 5151 approvato, registrato a Brindisi il

12/2/1968 al n. 346, Mod. I.=

data N.

Importo del progetto <u>a. base. d'asta</u> . L.		<u>187.714.739.=</u>	Data della consegna . .	<u>2/5/1968</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,78</u> per cento L.		<u>176.846.827.=</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>2/5/1968</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.		<u>4.849.061.=</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>26/4/1969</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprev. »	<u>3.779.061.=</u>	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lavori ad economia »	<u>1.050.000.=</u>	Giorni impiegati in più . .	
	» sorveglianza e dir. »		» » meno . .	
TOTALE somma impegnata L.		<u>4.849.061.=</u>		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) - LAVORI A MISURA *****						
1	2	Scavo ristretto a macch. mc.	1636,01	990.=	1.619.649,90	
2	1	" " " mano "	681,29	1320.=	899.302,80	
3	33	Calcestruzzo a Kg.200 "	64,87	9350.=	606.534,50	
4	66	Ferro omogeneo Kg.	28529,11	150.=	4.279.366,50	
5	32	Calcestruzzo a Kg.300 mc.	406,24	13500.=	5.492.340,00	
6	15	Muratura tutta tufo "	68,36	6600.=	451.308,00	
SOMMANO lavori a misura						£. 13.348.501,70
B) - LAVORI A FORFAIT *****						
Rustico 48%						
155.846.574 x 48% x 78% =						" 58.348.957,30
SOMMANO lavori a misura e a forfait						£. 71.697.459,00
-a dedurre il ribasso d'asta del 5,78%						" 4.144.113,13
R E S T A N O						£. 67.553.345,87
=====						
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)	
Visto: IL PRESIDENTE (Gr. 1.ª. Com. te U. G. VALLARINO)						