

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di miglioramento e completamento alle costruzioni per lavoratori  
agricoli dipendenti in Francavilla Fontana - Via Prov/le S.Vito.=

Impresa LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano -


**STATO** <sup>(a)</sup> FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 2 Luglio 19 72

CONTRATTO in data 24.2.1972 ~~approvato~~ n.5474 - registrato a Brindisi  
il 25.2.1972 al n.395, Mod.I.=

data ..... N.....

|                                                                                             |                         |             |                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Importo del progetto <u>a base d'asta</u> L.                                                |                         | 2.360.000.= | Data della consegna . .                             | 2.5.1972 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in<br>ragione del <u>1'1.05</u> per cento . . L. |                         | 2.335.220.= | Data dell'incomincia-<br>mento dei lavori . . .     | 2.5.1972 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.                                              |                         | 140.000.=   | Scadenza del tempo utile<br>per l'ultim. dei lavori | 2.7.1972 |
| del quale<br>impegnato                                                                      | Per espropriazione L.   |             | I lavori rimasero sospesi<br>o prorogati per . . .  |          |
|                                                                                             | » mag. lav. impreved. » |             | Per cui la nuova scadenza<br>del tempo utile è . .  |          |
|                                                                                             | » lav. ad economia »    |             | Giorni impiegati in più .                           |          |
|                                                                                             | » sorvegli. e dir. »    | 140.000.=   | » » meno .                                          |          |
| TOTALE somma impegn. L.                                                                     |                         |             |                                                     |          |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord.                                                                           | Articolo di elenco<br>dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni | Quantità | PREZZO<br>unitario         | I M P O R T O |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|--------------|
|                                                                                     |                                  |                                                     |          |                            | parziale      | totale       |
| 1                                                                                   | 1                                | Scavo di terra mc.                                  | 124,21   | 1500.=                     | 186.315.==    |              |
| 2                                                                                   | 3                                | Calcestruzzo a Kg.200 "                             | 15,26    | 10000.=                    | 152.600.==    |              |
| 3                                                                                   | 4                                | Calcestruzzo a Kg.300 "                             | 29,68    | 16000.=                    | 474.880.==    |              |
| 4                                                                                   | 5                                | Ferro omogeneo Kg.                                  | 384,56   | 180.=                      | 69.215,40     |              |
| 5                                                                                   | 2                                | Scavo di sbancamento mc.                            | 96,51    | 1200.=                     | 115.812.==    |              |
| 6                                                                                   | 7                                | Tappetino bitumato mq.                              | 783,83   | 1200.=                     | 940.596.==    |              |
| 7                                                                                   | 6                                | Tinteggiatura a calce "                             | 2027,04  | 80.=                       | 162.163,20    |              |
| S O M M A N O .....                                                                 |                                  |                                                     |          |                            | L.            | 2.101.586,60 |
| a dedurre il ribasso d'asta dell'1,05% .....                                        |                                  |                                                     |          |                            | "             | 22.066,61    |
| R E S T A N O N E T T E .....                                                       |                                  |                                                     |          |                            | L.            | 2.079.514,99 |
| da cui si detrae l'acconto corrisposto all'Impresa                                  |                                  |                                                     |          |                            |               |              |
| il 12.6.1972 .....                                                                  |                                  |                                                     |          |                            | L.            | 1.860.000,00 |
| RESTA IL CREDITO NETTO .....                                                        |                                  |                                                     |          |                            | L.            | 219.514,99   |
| =====                                                                               |                                  |                                                     |          |                            |               |              |
| Brindisi, li 16/5/1973                                                              |                                  |                                                     |          |                            |               |              |
| L'IMPRESA                                                                           |                                  |                                                     |          | IL DIRETTORE DEI LAVORI    |               |              |
| (LEGHOTTAGLIE Francesco)                                                            |                                  |                                                     |          | (Dott. Ing. Antonio LONGO) |               |              |
| <i>Leghottaglie Francesco</i>                                                       |                                  |                                                     |          | <i>Antonio Longo</i>       |               |              |
| <u>Visto:</u>                                                                       |                                  |                                                     |          |                            |               |              |
| IL PRESIDENTE                                                                       |                                  |                                                     |          |                            |               |              |
| (Dott. Raffaele FISCOPETTO)                                                         |                                  |                                                     |          |                            |               |              |
|  |                                  |                                                     |          |                            |               |              |