

COMUNE DI TORCHIAROLO

Provincia di Brindisi

Lavori di: Ampl.e Riatt.abitaz.Del Giudice Edoardo

via Bengasi, 40 - Torchiarolo -

Legge 30-12-1960, n°1676

Lavori in proprio

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
=====

1)-Progetto:

Il progetto fu redatto dal sottoscritto in data 3
Dic.1964, prevedendo una spesa di L.3.470.000 di cui:

Per lavori a cons. L. 3.052.720

Somme a dispos.dell' Amm/ne " 417.280

Totale D. 3.470.000

Tale progetto fu approvato con decr.n°1842 del 25/3/65

2)-Contratto:

Il contratto venne stipulato presso l' IACP di Brin-
disi in data 23 Apr.1965. Con esso venne affidata
allo stesso Sig.Del Giudice Edoardo (in proprio) la
esecuzione dei suindicati lavori per l'importo di
L.3.052.720 (a consuntivo) oltre a L.417.280, di cui
L.125.161 per prog.e D.L., L.50.004 per Ass.e Gest.
Lav.all' IACP di Brindisi, L.34.115 per imprevisti e
L.200.000 per allacc.alla condotta princ.dell' EAAP.

Tale contratto fu reg.a Brindisi il 29 Apr.1965 al
n°866 mod.71 M.

3)-Inizio dei lavori:

I lavori furono iniziati il 21/5/65, come da comunicazione fatta all' IACP di Brindisi in pari data.

4)-Tempo utile:

L' art. 3 del contratto prevedeva, per dare ultimati i lavori, il termine di mesi 3 decorrenti dalla data del loro inizio e pertanto il tempo utile veniva a scadere il 21 Agosto 1965. =

5)-Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori, per vari motivi, rimasero sospesi dal 17/7/65 al 9/6/66, come risulta dal rispettivo verbale di sospensione e ripresa. Per effetto di tale sospensione il tempo utile per dare ultimati i lavori e' venuto a scadere il 12 Luglio 1966. =

6)-Ultimazione dei lavori:

I lavori furono ultimati il 10 Luglio 1966, come risulta dal relativo verbale di ultimazione e, quindi, con giorni due di anticipo sul termine stabilito.

7)-Conto Finale:

Il conto finale e' stato redatto in data 19/12/66 per l' importo di L(2.685.123+60.446) = L.2.745.569 deducendo la rata di acc. di " L.300.000

Restano a credito del Sig. Del Giudice L.I.445.569

8)-Economia rispetto alla somma autorizzata:

Tenuto presente la somma autorizzata per lavori a

consuntivo pari a L. 3.052.720

e l'ammontare del conto finale " 2.685.123

risulta che l'economia conseguita

sui lav.a cons. e'di L. 367.597

Per quanto riguarda poi le somme a disposizione
dell' Amm/ne pari a L. 417.280

considerato che le spese sostenute
sono state le seguenti:

1)-Prog.e D.L. L. 110.090

2)-Ass.e Gest.Lav. " 51.017

3)-Allacc.cond.EAAP " 60.446

Sommato L. 221.553 L. 221.553

risulta una economia sulle somme

a disposizione dell' Amm/ne di L. 195.727

Pertanto l'economia complessiva e' risultata di L.

$(367.597 + 195.727) = L. 563.324.=$

9)-Assicurazione contro gli infortuni:

Il Sig. Del Giudice Edoardo ha provveduto all' Assicu-
razione degli operai, contro gli infortuni, con l' INAIL
di Brindisi, mediante posiz. ass. n° 650592/3 valevole
dal 24/5 al 25/8/65 e dal 13/6 al 25/6/66; con l' INAM
con posiz. n° 19010/10 E e con l' IMPS con posiz. n° 11754-
1601-13.=

10)-Assicurazioni sociali:

Alla D.L. non e' pervenuta da parte degli Uffici com=

petenti alcuna denuncia per inadempienza della Ditta agli obblighi delle assicurazioni sociali degli operai addetti al lavoro.=

II)-Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti regolarmente e senza che si siano verificati infortuni.

I2)-Avvisi ad opponendum:

Non si e' provveduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto, data la natura dei lavori, non vi sono state da parte della ditta occupazioni temporanee o permanenti di suole o di altre proprietà private o pubbliche.

I3)-Cessioni di credito:

Non risultano alla D.L. atti di cessioni di credito da parte del Sig. Del Giudice Edoardo.

I4)-Direzione dei lavori:

La D.L. e' stata tenuta dal sottoscritto geom. Angelo Pinto che ha redatto anche la contabilita' dei lavori.

I5)-Riserve sul Registro di Contabilita'

Il Sig. Del Giudice Edoardo ha firmato il registro di contabilita' senza riserve.=

Torchiarolo 19/12/1966

Il Direttore dei Lavori
(geom. A. Pinto)

