

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di n°28 alloggi di E.R.P. in Francavilla Fontana

Legge 5.8.78 n°457 - IV° Biennio-

Impresa LAGUERCIA Teodoro - BRINDISI -

= = = **STATO** (a) FINALE AGGIORNATO dei lavori eseguiti a tutto il 25 GENNAIO 19 91



CONTRATTO in data 21.10.87 n. 6143 REGISTRATO a Brindisi il 27.11.87 al n°4453

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		1.415.700.000=	Data della consegna . . .	20.11.1987
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 13.11 per cento . . . L.		1.230.101.730=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	20.11.1987
Importo perizia al netto 1° . . . L.		152.000.000=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	20.11.1987
" " " " 2° . . . L.		54.000.000=	I lavori rimasero sospesi per gg.	60 + 30
" " " " 3° . . . L.		114.260.000=		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.			I lavori rimasero prorogati per gg.	12.04.1989
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» mag. lavori impreved. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in meno . . .	
	» sorveglianza e dir. »			
	» »			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	10a	Scavo di terreno a sez.ampia MC.	3.000,70	5.400	16.203.780	
2	11	" " " tufaceo " " "	1.144,30	30.000	34.329.000	
3	63	Conglomerato cementizio magro "	678,91	77.000	52.276.070	
4	59	" " strutt. in c.a.	1.283,37	93.500	119.995.095	
5	64	Ferro tondo omogeneo Kg.	44.294,98	1.050	46.509.729	
6	27	Muratura tufo spessore cm.32 Mc.	192,72	28.000	5.396.160	
7	16	Gettata in pietrame calcareo "	2.206,78	21.000	46.342.380	
8	61	Conglom. cementizio	193,40	115.500	22.337.700	
9	E.P.	Rimozione ringhiera				
		- Operaio Specializzato Ore	64,=	20.885	1.336.640	
		- Operaio Qualificato "	64,=	20.017	1.281.088	
		- Operaio Comune "	64,=	18.197	1.163.968	
10	147	Ferro lavorato Kg.	6.580,00	4.000	26.320.000	
11	1	Demolizione muro di cinta Mc.	17,20	26.900	462.680	
12	15	Formazione di rilevati "	6.564,75	14.700	96.501.825	
13	131	Pozzetti 50x50 N°	13,==	60.900	791.700	
14	132	Pozzetti 60x60 "	4,==	69.300	277.200	
15	133	Pozzetti 1,00 x 1,00 "	3,==	82.000	248.400	
16	113	Tubazioni in polietilene Ml.	244,10	13.000	3.173.300	
17	244	Terreno vegetale Mc.	888,94	18.400	16.356.496	
18	172	Tubazioni in ferro zincato "	220,80	9.600	2.119.680	
19	135	Chiusini in ghisa Kg.	1.380,==	2.700	3.726.000	
20	142	Cordoni vibro-cemento Ml.	456,30	20.800	9.491.040	
21	85	Pavimentazione pietrini Mq.	271,55	19.400	5.268.070	
22	10/c	Scavo terreno vegetale Mc.	131,14	8.500	1.114.690	
23	263	Corpo stradale bitumato Mq.	4.950,00	19.500	96.525.000	
		SOMMANO LAVORI A MISURA				609.547.691
		B) LAVORI A FORFAIT				
24	CSA	Strutture portanti				
		1.210.000.000 x 32% x 100%			387.200.000	
		A RIPIORTARE			387.200.000	609.547.691

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTI			387.200.000	609.547.691
25	SCA	Muratura di compagno: 1.210.000.000 X 10% X 100%			121.200.000	
26	"	Tramezzi: 1.210.000.000x3%x100%			36.300.000	
27	"	Infissi: 1.210.000.000x8%x100%			96.800.000	
28	"	Impianto elettrico: 1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
29	"	Schematura impianto idrico: 1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
30	"	Impianti speciali: 1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
31	"	Impianto di riscaldamento: 1.210.000.000 x 6% x 100%			72.600.000	
32	"	Intonaci interni: 1.210.000.000 x 5% x 100%			60.500.000	
33	"	Opere in ferro: 1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
34	"	Pavimenti e marmi: 1.210.000.000 x 8% x 100%			96.800.000	
35	"	Intonaci interni: 1.210.000.000 x 4% x 100%			48.400.000	
36	"	Rivestimenti: 1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
37	"	Apparecchi igienico-sanitari: 1.210.000.000 x 4% x 100%			48.400.000	
38	"	Opere da pittore: 1.210.000.000 x 3% x 100%			36.300.000	
39	"	Completamento lotto: 1.210.000.000 x 2% x 100%			24.200.000	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT				£. 1.210.000.000
		SOMMANO LAVORI A MISURA E A FORFAIT				£. 1.819.547.691
		A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 13.11%				£. 238.542.702
		A RIPORTARE				£. 1.581.004.989

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		(RIPORTI) RESTANO			£.	1.581.004.989
		<u>A DETRARRE GLI ACCONTI CORRISPOSTI</u>				
N°1		DEL 14.10.87 (ANTICIPAZIONE)			246.020.000	
N°2		" 09.12.87			98.890.000	
N°3		" 29.01.88			164.844.000	
N°4		" 25.03.88			108.000.000	
N°5		" 18.05.88			123.840.000	
N°6		" 04.07.88			103.399.000	
N°7		" 27.09.88			102.600.000	
N°8		" 09.12.88			126.000.000	
N°9		" 03.02.89			92.500.000	
N°10		" 06.04.89			107.453.000	
N°11		" 12.05.89			82.146.000	
N°12		" 01.02.91			145.229.000	
N°1 del		04.07.89 (Svincolo ritenuta di garanzia)			40.199.000	
N°2 del		12.05.89 (" " " ")			38.703.000	
		TOTALE			£.	1.579.827.000
		RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA			£.	1.181.989
		BRINDISI, lì 05.02.91				
		<u>L'IMPRESA</u> 				
		<u>L'INGEGNERE CAPO</u>  (Dott. Ing. Antonio LONGO)				
		<u>IL DIRETTORE DEI LAVORI</u> (Dott. Arch. Pietro ORESTA) 