

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 19°, 20°, 21° e 22° lotto di  
case popolari in Brindisi - Via Imperatore Adriano.-

Impresa: ANTONUCCI Alberto fu Leucio

Importo contratto al netto £. 72.825.000.=

Contratto in data 21/9/1956 n°1177 reg. a Brindisi

il 28/9/1956 al n.446 mod.I vol.I08.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno sedici del mese di Settembre nel Cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 21/9/1957;

VISTO l'art.I3 del Capitolato Speciale d'Appalto che  
fissa in mesi dodici il termine per l'ultima-  
zione dei lavori al 20/9/1957;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione, da parte  
del Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale  
Edilizia Statale e Sovvenzionata Div.XVI<sup>a</sup>, la proposta di questo Istituto di mettere, a titolo di esperimento, l'ascensore in una delle tre palazzine a 5

piani; a cui seguirà perizia suppletiva;=

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori  
medesimi i quali verranno ripresi non appena giunta  
l'approvazione della relativa perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da  
osservare in merito alla sospensione che decorre da  
oggi rimanendo ancora utili giorni quattro.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale  
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto  
dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)