

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori Agricoli dipendenti in Brindisi Quartiere
"La Rosa" legge 30/12/1960 N° 1676 Prov. N° 1 - 30/6/1969

Impresa Sy TREVISI ANTONIO Camp Seleutino "Lecca"

1° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19/5-1970 1970

CONTRATTO in data 17-9-1969 N° 1800 registrato approvato a Brindisi il 19-9-1969 a N° 1800

Mod I

data _____ N. _____

Importo del progetto a fare d'ora L. 111.300.000

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,19 per cento L. 104.410.520

Fondo a disposizione dell'Amministrazione L. 8.700.000

del quale impegnato	Per ^{per interventi} espropriazione L.	100.000	<
	» mag. lav. impreved.	992.000	=
	» lav. ad economia	1.000.000	=
	» sorvegli. e dir.	6.678.000	<
	TOTALE somma impegn. L.	8.700.000	

Data della consegna . . 14-10-1969

Data dell'incominciamento dei lavori . . 14-10-1969

Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori 8-10-1970

I lavori rimasero sospesi ^{per} ~~sospesi~~ per 99, 63

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . 10-12-1970

Giorni impiegati in più .

» » meno .

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	2	Secco ristretto meccanico me	1135,48	990 =	1.124.125 20	
2	1	Secco " a mano "	68,69	1320 =	90.670 80	
3	33	Calcestruzzo dosato a 1/15 me	34,65	7.500 =	259.875 00	
4	31	" " a 1/300 "	446,41	13.500 =	6.026.535 00	
5	62	Ferro armatura per calcestruzzo Sommano lavorazioni	40.883,72	150 =	6.132.558 00	13.533.764 00
a dedurre il ribasso d'asta del 6,19%						843.929 99
RESTANCO NETTE						12.789.834 01
IL PRESIDENTE						
(Gr. Uff. Cont. U. G. Vallone)						
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dot. Ing. GIOVANNI PERRI)						