

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di costruzione di alloggi di ERP nel Comune
di Francavilla Fontana - Alloggi n. 60.

Legge 5/8/78 n. 457 - Completamento 3° Biennio -P.I.

008/101/1.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

-Importo a base d'asta £.2.194.087.500

-Importo al netto del ribasso del

5.66% £.2.069.902.148

-Importo netto del 1° atto di

sottomissione £. 69.881.533

Importo netto del 2° atto di

sottomissione £. 8.280.855

-Importo netto del 3° atto di

sottomissione £. 208.803.580

CONTRATTO n. 6111 del 27/8/84 registrato a Brindisi

il 27/8/84 al n. 4423 Mod. I°.

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentottantasette il giorno 27(venti-
sette) del mese di Febbraio in Francavilla Fontana,
il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Avv.

Giovanni DEGENNARO, legale rappresentante dell'Impre-

sa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari, esecutrice di lavori di
che trattasi, ed all'Ing. Filippo de CRISTOFARO, Di-
rettore Tecnico dei lavori suddetti.

-VISTO il contratto indicato in epigrafe;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 16
5/84;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1, in
data 7/6/84;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1, in da-
ta 9/10/84;

-VISTO il verbale di sospensione n. 2, in data 30/12
85;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 2, in da-
ta 25/2/86;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 3,
in data 14/3/86;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 3 in da-
ta 6/11/1986 che fissa la nuova scadenza dei lavori
per il giorno 27/2/1987;

CERTIFICA che i lavori in oggetto sono stati ultima-
ti il giorno ventisette febbraio millenovecentottan-
tasette e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(EDI.CO.M. s.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)