

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00=====

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in  
CAROVIGNO - P.I. N° 002/118/1.-

LEGGE N°457/78 - IV Biennio .-

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano.-

IMPORTO a base d'asta.....L.1.415.700.000=-  
=====

" al netto del ribasso d'asta dell'11,72%... " 1.249.779.960=-  
=====

CONTRATTO: N°6130 del 22/7/87, rog.to a Brindisi il  
14/9/87 al N°3866, Mod.I.-

=====00=====

RELAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO DI ACCELLE-  
RAZIONE PER ANTICIPATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.-

I lavori di cui in oggetto, a norma dell'art.30  
del Capitolato Speciale d'Appalto, dovevano essere  
ultimati entro il termine di 420 giorni consecutivi  
(pari a mesi 14) dalla data di consegna degli stessi,  
avvenuta il 4 Luglio 1987, e quindi entro il 5 Settem-  
bre del 1988.-

L'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l., appaltatrice dei sud-  
detti lavori, ha anticipato l'ultimazione degli stes-  
si di sei mesi rispetto ai succitati termini contrat-  
tuali, precisamente il giorno 22 Febbraio 1988, come  
si evince dall'allegato Verbale di Ultimazione.-

Alla luce di quanto espresso ed essendosi verificate le condizioni enunciate nel deliberato della Giunta Regionale n°4376 dell'1/6/1981 ed in conformità alla Deliberazione n°917 del 26/3/85, spetta all'Impresa il "premio di accelerazione", rapportato all'anticipata ultimazione dei lavori.

L'importo di detto premio è di L.114.768.000= non assoggettabili a ribasso d'asta ed a revisione, oltre a L.11.775.197= a disposizione dell'Amministrazione per spese generali ed I.V.A., per un importo complessivo di L.126.543.197=.

A tale spesa si farà fronte con richiesta di integrazione di finanziamento, come specificato nel nuovo QTE di variazione allegato.

La suddetta perizia sarà sottoposta al parere preventivo della Commissione Tecnica dell'I.A.C.P. e, successivamente, inoltrata alle competenti Autorità Regionali per la procedura di rito.

Si allegano :

- Perizia per la concessione del premio di accelerazione per anticipata ultimazione dei lavori;
- il nuovo Quadro Tecnico Economico di variazione;
- Verbale di ultimazione dei lavori.

BRINDISI, 11 Aprile 1988. =



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dr. Ing. Antonio LONGO)