

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di sistemazione esterna ed attrezzatura area alle Case per Lavoratori
in Ceglie Messapico - Cantiere 18914-E

Impresa CARDONE VINCENZO - OSTUNI -

6° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 17 / 7 / 19 67
 ed ultimo

CONTRATTO in data 30/11/1964, n. 4494 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 9/12/1964
al n° 1020 Mod. I.=

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.	37.200.000.=	Data della consegna	27/2/1965
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,85</u> per cento	35.395.800.=	Data dell'incominciamento dei lavori	27/2/1965
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	3.150.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	26/8/1965
del quale impegnato	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o per gg. 40+140+4	+41
	» mag. lavori imprev. »	prorogati per gg. 90	
	» lavori ad economia »	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	17/7/1967
	» sorveglianza e dir. »		
TOTALE somma impegnata L.		Giorni impiegati in più	
		meno	

a) d'avanzamento finale.

