

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di CONSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN CISTER-

NINO - LEGGE 30/12/1960 n°1676 - Es. 1966 -

Impresa Soc. Coop. "CO. RE. FA." - FASANO -

1° STATO <sup>(a)</sup> d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2/12/67 19 67

CONTRATTO in data 4 luglio 66 registrato a Brindisi il 6 luglio 1966 al n° 1220

Mod. I

data ..... N .....

Importo del progetto a base d'asta L.

50.050.000. =

Data della consegna 2/8/1967

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione  
del 3,75 per cento

48.173.125. =

Data dell'incominciamento  
dei lavori 1/6/1967

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

9.950.000. =

Scadenza del tempo utile  
per l'ultimaz dei lavori 27/7/1967

Per espropriazione L.

» mag. lavori impreved. »

5.250.000. =

» lavori ad economia »

1.700.000. =

» sorveglianza e dir. »

3.000.000. =

TOTALE somma impegnata L.

9.950.000. =

I lavori rimasero sospesi o  
prorogati per 190

Per cui la nuova scadenza  
del tempo utile è 1/2/1967

Giorni impiegati in più

, , meno

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni                                                                                | Quantità | PREZZO unitario | IMPORTO  |               |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------|
|           |                               |                                                                                                                                 |          |                 | parziale | totale        |
|           |                               | A) LAVORI A FORFAIT:                                                                                                            |          |                 |          |               |
| 7         | 11                            | CSA RUSTICO:<br>5772,97 x 48% mc. 2771,02 6815=                                                                                 |          |                 |          | 18.884.501,30 |
|           |                               | SOMMANO LAVORI A FORFAIT .....                                                                                                  |          |                 | 2.       | 18.884.501,30 |
|           |                               | A dedurre il ribasso d'asta del 3,75 .....                                                                                      |          |                 | "        | 708.168,80    |
|           |                               | Restano nette .....                                                                                                             |          |                 | 2.       | 18.176.332,50 |
|           |                               | VISTO: IL PRESIDENTE<br> Com.te U.G.VALLARINO |          |                 |          |               |
|           |                               | IL DIRETTORE DEI LAVORI:<br>(Dott.Ing.Giovanni ROMA)                                                                            |          |                 |          |               |