

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento sistemazioni esterne al 1° Lotto di Case Popolari
in LATIANO - Legge 9/ 8/ 1954 N° 640 e 29/ 3/ 1965 N° 218 -

Impresa CASALUCI Antonio - Latiano -

STATO^(a) F I N A L E dei lavori eseguiti a tutto il 26 ottobre 1970

CONTRATTO in data 30/1/1970 N° 5292 ~~approvato~~ reg. alla Corte dei Conti il 4/9/
1970 al reg.4 fg.214 e reg.a Brindisi il 5/10/1970 al N° 1855 Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta . L.		2.880.000.==	Data della consegna . .	11/ 5/1970
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,23</u> per cento . . L.		2.700.576.==	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	11/ 5/1970
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		172.800.==	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	10/11/1970
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »		Giorni impiegati in più .	
	» sorvegli. e dir. »	172.800.==	» » meno .	
TOTALE somma impegn. L.		172.800.==		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Rilevati e conmate mc.	781,61	1.000.==	781.610.==	
2	3	Calcestruzzo a Kg. 200 "	32.==	8.500.==	272.000.==	
3	4	Cordoni per marciapiedi ml.	133,70	1.800.==	240.660.==	
4	5	Zanelle " " mq.	54,28	2.500.==	135.700.==	
5	7	Massetto " " "	286,44	650.==	186.186.==	
6	8	Pietrini " " "	286,44	1.000.==	286.440.==	
7	9	Tappetino bitumato " "	381.==	1.000.==	381.000.==	
		S O M M A N O			2.283.596.==	
		A dedurre il ribasso d'asta del 6,23%			142.268,03	
		R E S T A N O N E T T E				2.141.327,97
		A detrarre gli acconti corrisposti :				
1		8/ 10/ 1970			1.780.000.==	
2		31/ 12/ 1970			135.000.==	
		Sommano acconti				1.915.000.==
		RESTA IL CREDITO NETTO ALL'IMPRESA		£.		226.327,97
		BRINDISI, 4 gennaio 1971.=				
		L'IMPRESA				
		(CASALUCI Antonio)				
		<i>Casaluci Antonio</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		<i>Giovanni ROMA</i>				
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Gr. U. R. Com/te U.G. VALLARINO)				
		<i>U. G. Vallarino</i>				
						