

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori post-collaudò alle palazzine INA-CASA di
TORRE S.SUSANNA - Via Giotto - Cant.997/L
IMPRESA: Geom.BENITO ANTONIO COCCIOLO - Brindisi
Importo contrattuale.....£.=3.633.340=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSO:

PERIZIA DI PROGETTO IN DATA 10/8/1964 per l'ammon-
tare di £.5.540.435 di cui £.5.082.968 per lavori;
e £.457.467 per spese generali, redatto dall'Uffi-
cio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Po-
polari della Provincia di Brindisi ed approvata con
delibera n°80 del 7/1/1965 del Consiglio di Ammini-
strazione della Gestione Case Per Lavoratori per
l'importo complessivo di £.3.968.280 di cui lire
=3.640.621 per lavori e £.327.659 per compensi alla
Stazione Appaltante, come risulta dalla nota della
GESCAL - prot.n.4342 del 18/3/1965. -

SOMME AUTORIZZATE:

a) per lavori post-collaudò £. 3.640.621.

CONTRATTO in data 15/6/65 n.4609 registrato a Brin-
disi il 18/6/1965 al n.1176 Mod.71/M con il quale

i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa Geom. Benito Antonio Cocciolo per l'importo di £.3.633.340= al netto del ribasso d'asta dello 0,20%

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 28/6/65 come risulta dal relativo verbale in pari data.

TERMINE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I Lavori dovevano essere ultimati entro il 27/11/1965.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 27/11/1965 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.D. di Brindisi con polizza n°650723/3 con decorrenza dal 25/6/65 al 30/4/66.

STATO FINALE DI LAVORI: Redatto in data 25/11/1967 dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori è di nette £.3.513.156.-

Poichè sono stati già pagati n°4 acconti per complessive £.3.140.000= il credito dell'Impresa resta in £.373.156= (diconsi lire trecentosettantatremilacentocinquantesi)

TUTTO CIO' PREMesso

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 29/11/1967

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento del 25.5.65, n.350, e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli Operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla DIREZIONE DEI LAVORI

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in £.3.513.156= l'importo dei lavori e poichè all'Impresa sono state pagate in acconto £.3.140.000=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Geom. Benito Antonio Cocciolo
di Brindisi la somma di L. 373.156 (diconsi lire
trecentosettantatremilacentocinquantasei) a saldo
di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di
che trattasi salvo la superiore approvazione del
presente atto.

BRINDISI, li 2/12/1967

L'IMPRESA . . .

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Geom. B. Antonio Cocciolo)

(Dott. Ing. GIOVANNI ROMA)

Benito Antonio Cocciolo

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr/Uff/Com/te U.G. VALLARINO)

Rocco Vallerino

