

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

7

Lavori di Completamento (persiane) del 7° e 8° Lotto Case Popolari
in Ostuni - Via Stazione - Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1952/53

Impresa COOPERATIVA "A.F.A.O." - OSTUNI - e per essa al
Signor ORLANDO Silvio nato a Ostuni il 26/3/1892.=

STATO ^(a) **FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il 5 NOVEMBRE 1959

CONTRATTO in data 10/7/1959, n.2039 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
22/7/1959 al n.166 - Mod.I - Vol.114

data N.

Importo del progetto	L.	1.375.000 =	Data della consegna	8/8/1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 1,00 per cento	»	1.296.900 =	Data dell'incominciamento dei lavori	8/8/1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	65.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	5/11/1959
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.	»	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	»	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.	65.000 =	» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.	65.000 =		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
I	8	Persiane alla romana mq.	149,58	7250,=	1.084.455,=	
2	9	Coloritura a olio "	448,74	350,=	157.059,=	
SOMMANO					1.241.514,=	
a dedurre il ribasso dell'1,00%					12.415,14	
RESTANO NETTE LIRE					1.229.098,86	
da cui si deduce l'importo dei certificati già corrisposti:						
n.1 - 2/11/1959			£.1.100.000			
					129.098,86	
Brindisi, lì 1/6/1960						
L'IMPRESA SOCIETÀ COOP. A.F.A.O. <i>Orlando Silvestro</i>				IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) <i>[Signature]</i>		
			UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI N. 5933 di Prot. 6 LUG. 1960 VISTO L'INGEGNERE CAPO (P. Scialà) <i>[Signature]</i>			
						